



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO-ITIFE

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACIÓN DE LAS OBRAS  
PERIODO Mayo-Junio de 2011

Nº. OBRA / DESCRIPCIÓN	NOMBRE / LOCALIDAD	NIVEL / MUNICIPIO	No. DE CUENTA BNM	CONSTRUCCIÓN	MOBILIARIO URBANO	GTOS. IND.	PROYECTO EJECUTIVO	PRODUCTOS FINANCIEROS	TOTAL	AVANCE FINANCIERO	Nº. DE CONTRATO / CONTRATISTA	AVANCE FISICO GLOBAL REPORTADO	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA REAL / FECHA DE RECEP.	OBSERVACION	
				CONTRATADO presupuestado												Ejercido
FS009	Universidad Intercultural	Universidad de Provincia	Monto Asignado	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	%		%	D/M/A	D/M/A		
Construcción y Equipamiento de la Primera Etapa del Centro de Estudios y Prácticas de Ecoturismo de la UIET.	Oxolotán	Tacotalpa	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		0.00%			El recurso se encuentra en la cuenta de la UIET, y se encuentra en proceso de firma el convenio con el ITIFE para licitar la obra.	
SALDO TOTAL:									\$ -							



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO-ITIFE

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACIÓN DE LAS OBRAS  
PERIODO Mayo-Junio de 2011

Nº. OBRA / DESCRIPCIÓN	NOMBRE / LOCALIDAD	NIVEL / MUNICIPIO	No. DE CUENTA BNM	CONSTRUCCIÓN	MOBILIARIO URBANO	GTOS. IND.	PROYECTO EJECUTIVO	PRODUCTOS FINANCIEROS	TOTAL	AVANCE FINANCIERO	Nº. DE CONTRATO / CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO GLOBAL REPORTADO	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA REAL / FECHA DE RECEP.	OBSERVACION
				CONTRATADO											
FS010	Universidad Intercultural	Universidad de Provincia	Monto Asignado	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	%		%	D/M/A	D/M/A	
				Ejercido											
Construcción de Acceso, Sección de Barda Colindante, Estacionamiento y Obra Exterior en Área de Biblioteca de la UIET.	Oxolotán	Tacotalpa	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		0.00%			El recurso se encuentra en la cuenta de la UIET, y se encuentra en proceso de firma el convenio con el ITIFE para licitar la obra.
SALDO TOTAL:									\$ -						



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO-ITIFE

INFORME DE AVANCES FISICOS Y SITUACIÓN DE LAS OBRAS  
PERIODO Mayo-Junio de 2011

Nº. OBRA / DESCRIPCIÓN	NOMBRE / LOCALIDAD	NIVEL / MUNICIPIO	No. DE CUENTA BNM	CONSTRUCCIÓN	MOBILIARIO URBANO	GTOS. IND.	PROYECTO EJECUTIVO	PRODUCTOS FINANCIEROS	TOTAL	AVANCE FINANCIERO	Nº. DE CONTRATO / CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO GLOBAL REPORTADO	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA REAL / FECHA DE RECEP.	OBSERVACION
presupuestado															
FS011	Universidad Intercultural	Universidad de Provincia	Monto Asignado	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	%		%	D/M/A	D/M/A	
Ejercido															
Construcción de la segunda etapa del centro de integración y recreación Intercultural de la UIET.	Oxolotán	Tacotalpa	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		0.00%			El recurso se encuentra en la cuenta de la UIET, y se encuentra en proceso de firma el convenio con el ITIFE para licitar la obra.
SALDO TOTAL:									\$ -						