

CLAVE: 27EIU0001F

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Oficio núm. UIET/REC/161/2020

Asunto: El que se indica.

Oxolotán Tacotalpa, Tabasco. 8 de julio de 2020

DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DGESU/SES.
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE. -

AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe correspondiente al segundo trimestre abril/junio 2020, del programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

“SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS”



Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora



C.c.p. Mtra. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Despacho de la Coordinación Administrativa de la CGEIB
Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda .- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.
Archivo/minutario.
AMM/lor*

2020

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril/Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**
Entidad federativa: **Tabasco**
Clave Inst 911: **27MSU009N**

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: **Mtra. Adriana Jiménez Miranda**
Cargo: **Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación**
Teléfono: **9933 765660**
Correo electrónico: **c.general.ocio@gmail.com**

Obras y Mantenimiento
Nombre: **Arg. Elena Gpe. Vega Naváez**
Cargo: **Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos**
Teléfono: **9933 875630**
Correo electrónico: **opt.proyectos@ulit.edu.mx**



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Obra de construcción	Equipamiento	Asesorías y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)
1	Conclusión de la Barda perimetral de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	X				\$ 2,120,404.00	\$ -	\$ 2,120,404.00	Barda perimetral	1	220.00	Construcción de barda a base de muro y rija acero, colocación de malla cíclica.	Construcción	0%	Por definir	Por definir	El proyecto se encuentra en proceso de etapa de licitación por parte del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).					
						\$2,120,404.00	\$0.00	\$2,120,404.00	TOTAL	1	220.00											

Adela Méndez Martínez
M.A.P. Adela Méndez Martínez
Nombre y firma del Titular de la IES

Elena Gpe. Vega Naváez
Arg. Elena Gpe. Vega Naváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.
1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

