

CLAVE: 27EIU0001F

“2021, Año de la Independencia”

Oficio: UIET/REC/089/2021.

Asunto: Envío de informe.

Poblado de Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, a 09 de abril de 2021.

**Dr. Isaías Elizarraraz Alcaráz**

Director de Fortalecimiento Institucional

DGESUI

PRESENTE.-

Por medio del presente, envío los informes correspondientes al primer trimestre Enero/Marzo 2021 del programa **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021** de los proyectos:

P-1 Conclusión del Edificio Académico Tipo II, obra exterior y malla perimetral de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las sabanas, Centro.

P-2 Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

P-3 Construcción de barda perimetral en la Sede Oxolotán, Tacotalpa.

P-4 Construcción de subestación eléctrica a base de paneles solares, planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades y andadores de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro (1ra. Etapa).

P-5 Tercera etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural en la Sede Oxolotán.

P-6 Limpieza, dragado y conformación de vaso regulador para la captación de agua pluvial, andadores, áreas verdes y equipamiento urbano en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero.

P-7 Mantenimiento integral del Taller de Enfermería de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero.

P-8 Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Sede Oxolotán, Tacotalpa y las Unidades Académicas de Villa Vicente Guerrero, Centla y Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

P-9 Planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades y andadores de la Sede Oxolotán, Tacotalpa.

Con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Agradeciendo la atención prestada al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Se anexa formato en PDF y Excel.

Atentamente



Mtra. Adhara Jiménez Miranda

Encargada del Despacho de la Rectoría



Archivo/Minutario.  
AJM/lor\*

**“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos”**

Tacotalpa, Tabasco. C.P. 86870

<http://www.redui.org.mx>

<http://www.uiet.edu.mx>

2021

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

## DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N


 Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Cargo: Encargada del Despacho de Rectoría  
 Teléfono: 9933 765690  
 Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com

## RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

 Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos  
 Teléfono: 9933 875630  
 Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance <sup>4</sup>	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada									
		Obra de comunidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa					
1	Conclusión del Edificio Académico Tipo II, obra exterior y malla perimetral de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las sabanas, Centro.	X					\$ 18,333,419.33	\$ -	\$ 18,333,419.33	AULAS	8	360.00	Construcción de edificio y obra exterior	Construcción	0%	Por definir	Por definir	El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).											
									CUBICULOS	6	60.00																		
									OF. ACADEMICA	2	35.00																		
									OF. ADMINISTRATIVA	1	43.00																		
									AULA USOS MULTIPLES	1	120.00																		
									AREAS COMUNES	1	2010.00																		
									<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>2628.00</b>																		
							<b>\$18,333,419.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,333,419.33</b>																				

 Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Conclusión del Edificio Académico Tipo II, obra exterior y malla perimetral de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las sabanas, Centro.**





Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F5: Interior de aula

Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N



Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Cargo: Encargada del Despacho de Rectoría

Teléfono: 9933 765690

Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono: 9933 875630

Correo electrónico: dpt.proyectos@quiet.edu.mx

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**
**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance*	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción
2	Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centia.	X					\$ 21,013,544.93	\$ -	\$ 21,013,544.93	AULAS	10	450.00	Construcción del edificio	Construcción	0%	Por definir	Por definir	El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).					
			CUBICULOS	6	60.00																		
			OFICINAS	3	105.00																		
			SANITARIOS	2	45.00																		
			AULA USOS MÚLTIPLES	2	240.00																		
			AREAS COMUNES	1	2010.00																		
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>2910.00</b>																					
						<b>\$21,013,544.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,013,544.93</b>															

Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

<sup>1</sup> Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD


2

Nombre de la obra: **Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Referencia de fotos en croquis



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (TIFE).

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Exterior del edificio



F4: lateral



F5: Interior del edificio

Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

fia, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
na toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2021

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N


 Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Cargo: Encargada del Despacho de Rectoría  
 Teléfono: 9933 765690  
 Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com

**RESPONSABLES**

Planeación

Obras y Mantenimiento

 Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos  
 Teléfono: 9933 875630  
 Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**
**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance <sup>4</sup>	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de comunidad	Equilibramiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
3	Construcción de barda perimetral en la Sedo Oxolotán, Tacotalpa.	X					\$ 4,153,035.74	\$ -	\$ 4,153,035.74	BARDA	1	1140.00	Construcción de barda a base de muro y rejaacero	Construcción	0%	Por definir	Por definir	El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).						
										<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1140.00</b>												
							<b>\$4,153,035.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,153,035.74</b>															

 Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Nombre y firma del Titular de la IES


 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

<sup>1</sup> Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.<sup>2</sup> En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Enero/Marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%



PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: Construcción de barda perimetral en la Sede Oxolotán, Tacotalpa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Localización  
Oxolotán, Tacotalpa



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada Oeste



F4: Entrada



F5: Fachada Este

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL

Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Upe Vega Narváez  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

## DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N


 Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Cargo: Encargada del Despacho de Rectoría  
 Teléfono: 9933 765690  
 Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com

## RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

 Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos  
 Teléfono: 9933 875630  
 Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance <sup>4</sup>	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas										
		Obras de comunidad	Equipoamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa								
4	Construcción de subestación eléctrica a base de paneles solares, planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades y andadores de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro (1ra. Etapa)					X	\$ 4,800,000.00	\$ -	\$ 4,800,000.00	P.T.	1	60.00	Construcción de planta de tratamientos, andadores.	Construcción	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).														
AREAS COMUNES	1	1000.00																														
<b>TOTAL</b>										<b>2</b>	<b>1060.00</b>																					
							<b>\$4,800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800,000.00</b>																							

 Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Nombre y firma del Titular de la IES


 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra:

Construcción de subestación eléctrica a base de paneles solares, planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades y andadores de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro (1ra. Etapa) RAT





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

## DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**Entidad federativa: **Tabasco**Clave Inst 911: **27MSU0009N**

## RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Cargo: Encargada del Despacho de Rectoría

Teléfono: 9933 765690

Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono: 9933 875630

Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx



## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance <sup>4</sup>	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas								
		Obras de comunidad	Equilibramiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa						
5	Tercera etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural en la Sede Oxolotán.	X					\$ 4,011,167.59	\$ -	\$ 4,011,167.59	AREAS COMUNES	1	560.00	Construcción de escaleras, áreas comunes.	Construcción	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).												
					ESCALERAS	1	35.00																							
					A. DIDACTICAS	3	80.00																							
					<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>675.00</b>																							
							<b>\$4,011,167.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,011,167.59</b>																					

Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Enero/Marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

PRIORIDAD

5

Nombre de la obra: Tercera etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural en la Sede Oxolotán.




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

**0%**

Localización  
Oxolotán, Tacotalpa

**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN**



Referencia de fotos en croquis

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**



**FOTOS**



F1: Fachada principal



F2: Fachada lateral



F3: Fachada lateral



F4: Fachada lateral



F5: Fachada posterior

**Comentarios de los trabajos realizados:**

El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

**IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL**

Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Ugo Vega Navárez  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N



Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Teléfono: 9933 765690

Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono: 9933 875630

Correo electrónico: dpt.proyectos@quiet.edu.mx

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**
**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance*	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
6	Limpeza, dragado y conformación de vaso regulador para la captación de agua pluvial, andadores, áreas verdes y equipamiento urbano en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero.				x	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	Dragado 1 230.00	1	1640.00	Limpeza y desmonte. Extracción de sedimentos y vegetación.	Limpeza y dragado	0%	Por definir	Por definir	El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).							
						\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	TOTAL	2	1870.00													

 Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Nombre y firma del Titular de la IES


 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

<sup>1</sup> Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

6


Nombre de la obra:

Limpieza, dragado y conformación de vaso regulador para la captación de agua pluvial, andadores, áreas verdes y equipamiento urbano en la Unidad Académica

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Referencia de fotos en croquis



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: Interior del terreno



F2: Interior del terreno

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (TIFE).

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Interior del terreno



F4: Interior del terreno



F5: Interior del terreno

Handwritten signature of Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Nombre y firma del Titular de la IES

Handwritten signature of Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N


 Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Cargo: Encargada del Despacho de Rectoría  
 Teléfono: 9933 765690  
 Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

 Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos  
 Teléfono: 9933 875630  
 Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**
**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance*	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas						
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa			
7	Mantenimiento integral del Taller de Enfermería de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero.			x		\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	Pintura	1	664.00	Rasqueteeo, sustitución de pintura, plafón y luminarias.	Mantenimiento	0%	Por definir	Por definir	El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).										
							Plafón	1	196.00																		
									<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>860.00</b>																
						<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>																			

Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

<sup>1</sup> Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.<sup>2</sup> En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

7

Nombre de la obra: **Mantenimiento integral del Taller de Enfermería de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero.**




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Plafón quirófano



F2: Limpieza pisos

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (TIFE).

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Plafón



F4: Rasqueteo



F5: Reemplazo de plafón

Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

## DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**Entidad federativa: **Tabasco**Clave Inst 911: **27MSU0009N**
 Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Cargo: Encargada del Despacho de Rectoría  
 Teléfono: 9933 765690  
 Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com

## RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

 Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos  
 Teléfono: 9933 875630  
 Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance <sup>4</sup>	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de comunidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
8	Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Sede Oxolotán, Tacotalpa y las Unidades Académicas de Villa Vicente Guerrer, Centia y Villa Tamuté de las Sabanas, Centro.			X			\$ 8,500,000.00	\$ -	\$ 8,500,000.00				Adquisición de equipamiento	Equipamiento	0%	Por definir	Por definir	El proyecto se encuentra en revisión por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).						
<b>TOTAL</b>										0	0.00													
							<b>\$8,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500,000.00</b>															

 Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Nombre y firma del Titular de la IES


 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Enero/Marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

PRIORIDAD

8

Nombre de la obra: Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Sede Oxolotlán, Tacotalpa y las Unidades Académicas de Villa Vicente Guerrero, Centla y Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.



**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN**



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

**0%**



Referencia de fotos en croquis

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**



**FOTOS**



F1: Aula usos múltiples



F2: Laboratorio básico

**Comentarios de los trabajos realizados:**

El proyecto se encuentra en revisión por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

**IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL**



F3: Sala de juicios orales



F4: Laboratorio de agroindustrias



F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

## DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N


 Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Cargo: Encargada del Despacho de Rectoría  
 Teléfono: 9933 765690  
 Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com

## RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

 Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos  
 Teléfono: 9933 875630  
 Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance <sup>4</sup>	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas										
		Obras de comunidad	Equilibramiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa							
9	Planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades y andadores de la Sede Oxolotán, Tacotalpa.				X	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	P.T	2	120.00	Planta de tratamiento, andadores y vialidades	Construcción	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		El proyecto se encuentra en validación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).														
							Vialidades	1	500.00																						
								Andadores	1	300.00																					
								<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>920.00</b>																					
						<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>																							

 Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
 Nombre y firma del Titular de la IES


 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Enero/Marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

PRIORIDAD

9

Nombre de la obra: Planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades y andadores de la Sede Oxolotán, Tacotalpa.




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance


**0%**

**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN**

Localización  
Oxolotán, Tacotalpa



Referencia de fotos en croquis



**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**



**FOTOS**



F1: CIRI



F2: Edificio 1

**Comentarios de los trabajos realizados:**

El proyecto se encuentra validado por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) a la espera de fecha de licitación.

**IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL**



F3: Biblioteca



F4: Edificio 2



F5: Interior sede

Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.