

Oficio: UIET/REC/157/2022

Asunto: El que se indica.

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, a 08 de abril de 2022

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

Por medio del presente envío los informes correspondientes al primer trimestre enero/marzo 2022 del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022 y obras refrendadas del ejercicio 2021, de los siguientes proyectos:

2022

- P1. Conclusión del Edificio Académico 2 Tipo II y obra exterior de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.
- P2. Construcción de rampa, cúpula de escaleras y obra exterior en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.
- P3. Construcción de almacén, obra exterior y rehabilitación del Teatro al Aire Libre en la Sede Oxolotán, Tacotalpa.
- P4. Adquisición de mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

2021

- P1. Conclusión del Edificio Académico Tipo II, obra exterior y malla perimetral de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.
- P2. Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.
- P3. Construcción de barda perimetral en la Sede Oxolotán, Tacotalpa.
- P4. Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades,
- P5. Tercera etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural en la Sede Oxolotán.
- P8. Planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades y andadores de la Sede Oxolotán, Tacotalpa.

CLAVE: 27EIU0001F

P9. Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

P10. Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

P11. Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Sede Oxolotán, Tacotalpa.


Con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuenta de los recursos públicos federales asignados.

Se anexan formatos PDF y Excel, acta administrativa de entrega - recepción prioridad no. 5 y 8.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"



Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector



C.c.p. Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación de la UIET.
Arq. Elena Guadalupe Vega Narváez. Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos. UIET
Archivo/Minutario.
Archivo/ARPP/lor*

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 763690
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					Cuenta con Actas	
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa		
1	Conclusión del Edificio Académico 2 Tipo II y obra exterior de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las sabanas, Centro.	X				\$ 18,000,000.00	\$ -	\$ 18,000,000.00	AULAS	8	360.00	Construcción de edificio y obra exterior	Construcción	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		Los proyectos se encuentran en etapa de validación, para posteriormente ser licitados por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).								
									CUBICULOS	6	80.00														
									OF. ACADEMICA	2	35.00														
									OF. ADMINISTRATIVA	1	43.00														
									AULA USOS MÚLTIPLES	1	120.00														
									AREAS COMUNES	1	2010.00														
									TOTAL	19	2628.00														
						\$18,000,000.00	\$0.00	\$18,000,000.00																	

Mtro. Alberto Ramos Pérez
Nombre y firma del titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

¹ Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.

² En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Conclusión del Edificio Académico 2 Tipo II y obra exterior de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las sabanas, Centro.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN
LÍMITE DE INFLUENCIA URBANA
TAMULTÉ DE LAS SABANAS




Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Vista lateral



F2: Vista lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Los proyectos se encuentran en etapa de validación, para posteriormente ser licitados por el Instituto Talleres de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).


IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Vista escaleras



F4: Vista lateral



F5: Vista principal

Mtro. Alberto Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Ricardo Vega Hernández
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N



Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Ope. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875530
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de continuidad	Equipoamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyectos sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
2	Construcción de rampa, cúpula de escaleras y obra exterior en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.	X				\$ 6,406,113.00	\$ -	\$ 6,406,113.00	AULAS CUBICULOS OFICINAS SANTARIOS AULA USOS MÚLTIPLES AREAS COMUNES TOTAL			Construcción de rampa, cúpula de escaleras	Construcción	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		Los proyectos se encuentran en etapa de validación, para posteriormente ser listados por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).							
						\$6,406,113.00	\$0.00	\$6,406,113.00																

Mtro. Aterio Ramos Pérez Páez
Nombre y firma del Titular de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

Arq. Elena Ope. Vega Narváez
Nombre y firma del Jefe de Obras y Mantenimiento de la IES

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0%


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Construcción de rampa, cúpula de escaleras y obra exterior en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Vista rampa



F2: Vista principal



F3: Conjunto Edificios



F4: Vista lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Los proyectos se encuentran en etapa de validación, para posteriormente ser factados por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F5: Interior escaleras

Mtro. Alberto Sánchez Pérez Tzuc

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N



Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 675690
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Ope. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 675630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance*	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adedicaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
3	Construcción de almacén, obra exterior y rehabilitación del Teatro al Aire Libre en la Sede Oxolotán, Tacotalpa.	X					\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Almacén	1	800.00	Construcción de almacén, obra exterior, rehabilitación teatro	Construcción	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		Los proyectos se encuentran en etapa de validación, para posteriormente ser licitados por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).						
									Teatro	1	225.00													
									Obra exterior	1	300.00													
										TOTAL	3	1125.00												
							\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00															

Mtro. Alvaro Ramos Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Ope. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

¹ Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLESDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

Presupuesto


3

Nombre de la obra:

Construcción de barda perimetral en la Sede Oxolotán, Tacotalpa


Localización
Oxolotán, Tacotalpa

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




FOTOS




F1:




F2:



F3:



F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

Los proyectos se encuentran en etapa de validación, para posteriormente ser iniciados por el Instituto Toluquense de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL

Mtro. Alejandro Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mxNombre: Arq. Elena Ope. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance [*]	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de continuidad	Equipo	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
9	Adquisición de mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.			X		\$ 2,329,505.23	\$ 2,304,314.23	\$ 25,191.00				Adquisición de equipamiento	Equipamiento	100%	31/01/22	15/03/22	Los proyectos se encuentran en etapa de validación, para posteriormente ser licitados por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).							
TOTAL										0	0.00													
						\$2,329,505.23	\$2,304,314.23	\$25,191.00																

Mtro. Alberto Raposo Pérez
Nombre y firma del Titular de la IESArq. Elena Ope. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD

9

Nombre de la obra:

Adquisición de mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

FOTOS


F1: Interior aula



F2: Interior aula



F3: Interior aula



F4: Interior aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Los proyectos se encuentran en etapa de validación, para posteriormente ser fechados por el Instituto Tecnológico de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL


F5: Interior aula

 Nombre y firma del Titular de la IES

 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mxNombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ³	Entrega-Recepción (Acta-firma)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Conclusión del Edificio Académico Tipo II, obra exterior y malla perimetral de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las sabanas, Centro.	X					\$ 18,333,419.33	\$ 18,333,349.42	\$ 69.91	AULAS	8	360.00	Construcción de edificio y obra exterior	Construcción	100%	15/07/21	31/12/21					X		
CUBICULOS	6	60.00																						
OF. ACADEMICA	2	35.00																						
OF. ADMINISTRATIVA	1	43.00																						
AULA USOS MULTIPLES	1	120.00																						
AREAS COMUNES	1	2010.00																						
									TOTAL	19	2628.00													
							\$18,333,419.33	\$18,333,349.42	\$69.91															

\$18,333,419.33 \$18,333,349.42 \$69.91

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IESArq. Elena Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado:
Enero/Marzo
SECTOR DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Conclusión del Edificio Académico Tipo II, obra exterior y malla perimetral de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las sabanas, Centro.




Porcentaje de avance

99%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Fachada posterior



F4: Fachada posterior



F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2021

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N



Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Teléfono: 9933 765690

Correo electrónico: dir_planeacion@uet.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono: 9933 875630

Correo electrónico: dpt_proyectos@uet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustitutivo	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Entrega- Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
2	Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.	X				\$ 21,013,544.93	\$ 21,013,543.70	\$ 1.23	AULAS	10	450.00	Construcción del edificio	Construcción	99%	15/07/21	31/12/21	El Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) otorga una prórroga para el término de la obra.							
									CUBICULOS	6	60.00													
									OFICINAS	3	105.00													
									SANITARIOS	2	45.00													
									AULA USOS MULTIPLES	2	240.00													
									AREAS COMUNES	1	2010.00													
									TOTAL	24	2910.00													
						\$21,013,544.93	\$21,013,543.70	\$1.23																

\$21,013,544.93 \$21,013,543.70 \$1.23

 Mtro. Alfredo Ramos Pérez Pérez
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
Enero/Marzo
PROMEDIO DE CALIFICACIÓN: 100.00/100

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

99%


PRIORIDAD

2


Nombre de la obra

Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Fachada lateral



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

El Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) otorgo una prórroga para el término de la obra.

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Espacio/equipa	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término	
3	Construcción de barda perimetral en la Sede Oxolotán, Tacotalpa.	X				\$ 4,153,035.74	\$ 4,108,189.95	\$ 44,845.79	BARDA	1	1140.00				GLOBAL DEL PROYECTO		El Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) otorga una prórroga para el término de la obra.
												Construcción de barda a base de muro y rejacero	Construcción	99%	09/08/21	31/12/21	
									TOTAL	1	1140.00						

\$4,153,035.74 \$4,108,189.95 \$44,845.79

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

99%


PRIORIDAD

3

Nombre de la obra


Construcción de barda perimetral en la Sede Oxolotán, Tacotalpa

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Localización
Oxolotán, Tacotalpa

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Barda perimetral



F2: Barda perimetral



F3: Barda perimetral



F4: Barda perimetral



F5: Barda perimetral

Comentarios de los trabajos realizados:

El Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) otorgo una prórroga para el término de la obra.

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL

Mtro. Alvaro Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Teléfono: 9933 765690

Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono: 9933 875630

Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ¹		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas										
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto vehemente	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuando inaugura?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa							
5	Tercera etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural en la Sede Oxolotán.	X				\$	4,011,167.59	\$	4,011,167.59	\$	-	Construcción de escaleras, áreas comunes.	Construcción	100%	09/08/21	31/12/21					X										
						ÁREAS COMUNES			1	560.00	GLOBAL DEL PROYECTO																				
						ESCALERAS			1	35.00																					
						A. DIDACTICAS			3	80.00																					
						TOTAL			5	675.00																					
						\$4,011,167.59	\$4,011,167.59	\$0.00																							

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IESArq. Elena Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD:

5

Nombre de la obra

Tercera etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural en la Sede Oxolotán.




Unidad de Planeación

Porcentaje de avance


100%

Localización
Oxolotán, Tacotalpa

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



GENI SANCHEZ PEREZ



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Fachada lateral



F4: Fachada lateral



F5: Fachada posterior

Mtro. Alvaro Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado:
Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

 Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
 Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
 Teléfono: 9933 765690
 Correo electrónico: dir_planeacion@uet.edu.mx

 Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
 Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
 Teléfono: 9933 875630
 Correo electrónico: dpt_proyectos@uet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	¿Cuenta con fotos del evento?			¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepcion (Acta final)	Acta Administrati- va de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa	
8	Planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades y andadores de la Sede Oxolotán, Tacotalpa.	X				\$	3,000,000.00	\$	2,934,535.62	\$	65,464.38	Planta de tratamiento, andadores y vialidades	Construcción	100%	09/08/21	31/12/21				x			
						P T	2	120.00															
						Vialidades	1	500.00															
						Andadores	1	300.00															
						TOTAL	4	920.00															
						\$3,000,000.00	\$2,934,535.62	\$65,464.38															

 Mtro. Alvaro Ramos Pérez Pérez
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

¹ Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

ATO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escuela de la Unidad Educativa

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD

8



Nombre de la obra

Planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades y andadores de la Sede Oxolotán, Tacotalpa

Localización


Oxolotán, Tacotalpa

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Planta de tratamiento




F2: Planta de tratamiento


Comentarios de los trabajos realizados:

El Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) otorgó una prórroga para el término de la obra.

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Andador y vialidad



F4: Andador y vialidad



F5: Andador y vialidad

Mtro. Atilio Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Teléfono: 9933 765690

Correo electrónico: dir.planeacion@uet.edu.mx

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono: 9933 875630

Correo electrónico: dpt.proyectos@uet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de comunidades	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacios/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																								
9	Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro		X			\$ 2,329,505.23	\$ 2,304,314.23	\$ 25,191.00				Adquisición de equipamiento	Equipamiento	100%	31/01/22	15/03/22								
TOTAL										0	0.00													
						\$2,329,505.23	\$2,304,314.23	\$25,191.00																

 Mtro. Alfonso Ramos Pérez Pérez
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
 Nombre y firma del Jefe de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mezcla reportaje
Enero/Marzo
FEBRERO 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


100%

9

Nombre de la obra

Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Interior aula



F2: Interior aula



F3: Interior aula



F4: Interior aula



F5: Interior aula

Comentarios de los trabajos realizados:

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL

Mtro. Américo Ramiro Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Teléfono: 9933 765690

Correo electrónico: dir_planeacion@uet.edu.mx

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono: 9933 875630

Correo electrónico: dpt_proyectos@uet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Asesorías y servicios	Mantenimiento				Proyecto conjunto	Espacio/equipos	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finalizado)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																								
10	Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.		X			\$ 2,116,881.52	\$ 2,092,844.51	\$ 24,037.01				Adquisición de equipamiento	Equipamiento	100%	31/01/22	15/03/22								
									TOTAL	0	0.00													
						\$2,116,881.52	\$2,092,844.51	\$24,037.01																

 Mtro. Alvaro Ramos Pérez Pérez
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

^{*} Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD

10

Nombre de la obra

Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:



F1: Interior aula



F2: Interior aula

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Interior aula



F4: Interior aula



F5: Interior aula

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo angulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

2021

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero/Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N



Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Teléfono: 9933 785990

Correo electrónico: dir_planeacion@uiet.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos

Teléfono: 9933 875630

Correo electrónico: dpt_proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?			Entrega-Recepción (Acta finalizado)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa		
GLOBAL DEL PROYECTO																							
11	Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Sede Oxolotán, Tacotalpa		X			\$ 4 053,613.25	\$ 3,736,063.46	\$ 317,549.79				Adquisición de equipamiento	Equipamiento	100%	31/01/22	15/03/22							
TOTAL										0	0.00												
						\$4,053,613.25	\$3,736,063.46	\$317,549.79															

 Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

² Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

³ En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

⁴ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
Enero/Marzo
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD


11

Nombre de la obra


Adquisición e instalación de equipamiento y mobiliario en la Sede Oxolotán, Tacotalpa

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Localización: Oxolotán, Tacotalpa



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

FOTOS


F1: Interior aula



F2: Interior aula

Comentarios de los trabajos realizados:

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Interior aula



F4: Interior aula



F5: Interior aula

 Mtro. 
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Nombre y firma del  de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.