

CLAVE: 27EIU0001F

Oficio: UIET/REC/253/2022

Asunto: Informe FAM 2022

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, a 07 de julio de 2022

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
PRESENTE.-

Por medio del presente envío los informes correspondientes al segundo trimestre abril/junio del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022 y obra refrendada correspondiente al ejercicio 2021, de los siguientes proyectos:

2022

P1. Conclusión del Edificio Académico 2 Tipo II y obra exterior de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

P2. Construcción de rampa, cúpula de escaleras y obra exterior en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Cent'a. Tabasco.

P3. Construcción de almacén y obra exterior en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Sede Oxolotán, Tacotalpa.

P4. Mantenimiento del Teatro al aire libre en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Sede Oxolotán, Tacotalpa.

P5. Adquisición de mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas.

2021


P3. Construcción de barda perimetral en la Sede Oxolotán, Tacotalpa.

Con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuenta de los recursos públicos federales asignados. Anexo al presente se envía la documentación en formatos PDF y Excel.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

“SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS”



Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector



C.C.P Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. - Directora General de Educación Superior Universitaria e intercultural
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación de la UIET.
Arq. Elena Guadalupe Vega Narváez. Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos. UIET
Archivo/ARPP/lor*

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos”

Tacotalpa, Tabasco. C.P. 86870

<http://www.redui.org.mx>

<http://www.uiet.edu.mx>

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAMes reportado
Abril/Junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

Nombre: Mra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance*	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas					
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y Mantenimiento	Proyecto asistencial				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa			
1	Conclusión del Edificio Académico 2 Tipo II y obra exterior de la Unidad Académica de Villa Tamulé de las sabanas, Centro.	X				\$ 18,000,000.00	\$ -	\$ 18,000,000.00	AULAS	8	360.00	Construcción de edificio y obra exterior	Construcción	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		El día 6 de julio inició el proceso de licitación, con fecha de inicio de obra el día 10 de agosto.									
								CLUBICULOS	6	60.00																
								OF. ACADÉMICA	2	35.00																
								ADMINISTRATIVA	1	43.00																
								AULA USOS MULTIPLES	1	120.00																
								AREAS COMUNES	1	2010.00																
								TOTAL	19	2628.00																
						\$16,000,000.00	\$0.00	\$18,000,000.00																		



Mtro. Alberto Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril/Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Conclusión del Edificio Académico 2 Tipo II y obra exterior de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las sabanas, Centro.**



Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Vista lateral



F2: Vista lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

El día 6 de julio inició el proceso de licitación, con fecha de inicio de obra el día 10 de agosto.

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Vista escaleras



F4: Vista lateral



F5: Vista principal

Mtro. Alpe Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Arg. Eleana Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril/Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa: Tabasco
Clave Inst 911: 27MSU0009N



Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas				
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y Mantenimiento	Proyecto sustantivo				Espacio/equipamiento	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa		
2	Construcción de rampa, cúpula de escaleras y obra exterior en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.	X				\$ 6,406,113.00	\$ -	\$ 6,406,113.00	AULAS			Construcción de rampa, cúpula de escaleras	Construcción	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		El día 11 de julio inicia el proceso de licitación, con fecha de inicio de obra el día 17 de agosto.								
								CUBICULOS																	
								OFICINAS																	
								SANITARIOS																	
								AULA USOS MULTIPLES																	
								AREAS COMUNES	2	560.00															
								TOTAL	2	560.00															

\$6,406,113.00 \$0.00 \$6,406,113.00

Mtro. Alberto Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.
1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd,mm y aa.

2022

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril/Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: **Construcción de rampa, cúpula de escaleras y obra exterior en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Vista rampa



F2: Vista principal

Comentarios de los trabajos realizados:

El día 11 de julio inicia el proceso de licitación, con fecha de inicio de obra el día 17 de agosto.

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Conjunto Edificios



F4: Vista lateral



F5: Interior escaleras

Mtro. *Alfonso Ramos Pérez Pérez*
Nombre y firma del Titular de la IES

Arg. *Eleonora Vega Narváez*
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril/Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa: Tabasco
Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y Mantenimiento	Proyecto susten				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
3	Construcción de almacén y obra en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Sede Oxolotán, Tacotalpa.	X				\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ 4,500,000.00	Almacén	1	600.00	Construcción de almacén, obra exterior	Construcción	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		El día 11 de julio inicia el proceso de licitación, con fecha de inicio de obra el día 17 de agosto.						
								Obra exterior	1	300.00													
						\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	TOTAL	2	900.00												

Mtro. Alirio Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.
1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril/Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: **Construcción de almacén y obra en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Sede Oxolotán, Tacotalpa.**



Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Localización

Tacotalpa

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

El día 11 de julio inicia el proceso de licitación, con fecha de inicio de obra el día 17 de agosto.

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3:



F4:



F5:

Mtro. Alferio Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gtz. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril/Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Arq. Elena Gpo. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
4	Rehabilitación del Teatro al Aire Libre en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Sede Oxolotán, Tacotalpa.			X		\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	Teatro	1	225.00	Rehabilitación de gradas Teatro	Construcción	0%			GLOBAL DEL PROYECTO	Proyecto validado, en espera de fecha de licitación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).					
TOTAL										1	225.00												
						\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00															

Mtra. Alvaro Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpo. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.
1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril/Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

4


Nombre de la obra: **Rehabilitación del Teatro al Aire Libre en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Sede Oxolotán, Tacotalpa.**



Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1:



F2:


Comentarios de los trabajos realizados:

Proyecto validado, en espera de fecha de licitación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

MÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3:



F4:



F5:

Miro. Alberto Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Espé Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
Abril/Junio
FOLIO DE CONTROL: 3889/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**
Entidad federativa: **Tabasco**
Clave Inst 911 27MSL0000H
Mandante: **Mtro. Adriana Jiménez Miranda**
Cargo: **Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación**
Teléfono: **0833 765980**
Correo electrónico: **dir.planeacion@uniet.edu.mx**

RESPONSABLES

Nombre: **Arq. Elena Gpe. Vega Narváez**
Cargo: **Jefa de Departamento de Proyectos Estratégicos**
Teléfono: **9933 875630**
Correo electrónico: **dpt.proyectos@uniet.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Reinversión	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto *			Acciones que sustentan el avance †	Acciones por realizar	% de avance ‡	Fechas §		Observaciones
		Obras construcciones	Equipamiento	Alfombrado y pintura	Mantenimiento				Proyectos y actividades	Especie	Qto				metros cuadrados	Inicio	
9	Adquisición de mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tannulí de las Sabanas, Centro	X				\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00				Adquisición de equipamiento	Equipamiento	0%			Los proyectos se encuentran en etapa de verificación para posteriormente ser facturados por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE)
GLOBAL DEL PROYECTO																	
						\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	TOTAL			0	0.00				

OTRA CONCLUIDA

¿Es susceptible de ser inaugurada? (Círculos)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
	¿Cuenta con folios del evento?	¿Cuál y cuándo fue inaugurado?	Entrega- Recepción (Acta finalizada)	Acta Administrativo de Entrega- Recepción

Mtro. Alfonso Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del Responsable de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.
† Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
‡ En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejados en el reporte fotográfico.
§ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril/Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

5


Nombre de la obra: **Adquisición de mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.**



Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Interior aula



F2: Interior aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Proyecto validado, en espera de fecha de licitación por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE)

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Interior aula



F4: Interior aula



F5: Interior aula

Mtro. Alvaro Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Eleni Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y aducciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril/Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa: Tabasco
Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación Teléfono: 9933 765690 Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx	Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos Teléfono: 9933 875630 Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y Mantenimiento	Proyecto sustantivo				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
3	Construcción de barda perimetral en la Sede Oxolotán, Tacotalpa.	X				\$ 4,153,036.92	\$ 4,108,189.95	\$ 44,846.97	BARDA	1	1140.00	Construcción de barda a base de muro y rejaacero	Construcción	100%	09/08/21	31/12/21	LOS TRABAJOS HAN CONCLUIDO, A LA ESPERA DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.						
TOTAL									1	1140.00													
						\$4,153,036.92	\$4,108,189.95	\$44,846.97															

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
 Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.
 1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril/Junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral en la Sede Oxolotán, Tacotalpa.**



Porcentaje de avance


100%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


Localización Tacotalpa



Referencia de fotos en croquis



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1: Barda perimetral



F2: Barda perimetral

Comentarios de los trabajos realizados:

LOS TRABAJOS HAN CONCLUIDO, A LA ESPERA DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECIPICIÓN.

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL



F3: Barda perimetral



F4: Barda perimetral



F5: Barda perimetral

Mtro. **Atelio Ramos Pérez Pérez**
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. **Elena Gbd Vega Narváez**
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.