



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE TABASCO**

CLAVE: 27EIU0001F



**“2023, Año de Francisco Villa”
Revolucionario del Pueblo**

Oficio No. UIET/REC/021/2023

Asunto: El que se indica

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco a 09 de enero de 2023

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
PRESENTE.-

Por medio del presente envío los informes correspondientes al cuarto trimestre octubre/diciembre del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022, de los siguientes proyectos:

2022


- P1. Conclusión del Edificio Académico 2 Tipo II y obra exterior de la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.
- P2. Construcción de rampa, cúpula de escaleras y obra exterior en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla. Tabasco.
- P3. Construcción de almacén y obra exterior en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Sede Oxolotán, Tacotalpa.
- P4. Rehabilitación del Teatro al Aire Libre en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Sede Oxolotán, Tacotalpa.
- P5. Adquisición de mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas.

Con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuenta de los recursos públicos federales asignados. Anexo al presente se envía la documentación en formatos PDF y Excel.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

“SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS”


Dr. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector



AMM/lor*

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos”

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco C.P. 86890
www.uiet.edu.mx www.redui.org.mx

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Octubre/Diciembre
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**
Entidad federativa: Tabasco
Clave Inst 911: 27MSLX009N

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dr.planeacion@uiet.edu.mx

Planeación

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Casas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Administrativa y servicios	Bibliotecarios				Proyectos sustentables	Especialidad	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finalizado)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II Y OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO.	X				\$ 18,000,000.00	\$ 14,940,000.00	\$ 3,060,000.00	AULAS 8 360.00 CUBICULOS 6 60.00 OF. ACADÉMICA 2 35.00 OF. ADMINISTRATIVA 1 43.00 AULAS DE MULTIPLES 1 120.00 AREAS COMUNES 1 2010.00 TOTAL 19 2828.00	Construcción de edificio y obra exterior	Construcción	85%	10/08/22	31/12/22	OBRA REFRENDADA POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE).									
						\$18,000,000.00	\$14,940,000.00	\$3,060,000.00																

Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Anula del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturan los espacios que concuerdan a la obra o proyecto. Se pueden anexar tantas filas como sea necesario.

2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Octubre/Diciembre
FECHA DE CORTE: 31/12/2022


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra: **CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II Y OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO.**



Porcentaje de avance

85%



FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:
OBRA REFRENDADA POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (I.T.I.F.E.)



F3



F4



F5

Miro Alvarado Santos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Araceli María Vega Narváez
Nombre y firma del Responsable de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2022

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Octubre/Diciembre
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**
Entidad federativa: Tabasco
Clave Inst 911: 27MSJK009N



Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dir_planeacion@uiet.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt_proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de construcción	Equipamiento	Administración y servicios	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/tipo	Cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuándo y cuántos inauguró?	Entrega- Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
2	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, CÚPULA DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO.						\$ 6,406,113.00	\$ 3,843,667.80	\$ 2,562,445.20	AULAS			Construcción de rampa, cúpula de escaleras	Construcción	60%	10/06/22	31/12/22	OBRA REPRENDADA POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE)						
		CUBÍCULOS																						
		OFICINAS																						
		SANITARIOS																						
		ÁREAS COMUNES MÚLTIPLES																						
AREAS COMUNES	2	560.00																						
									TOTAL	2	560.00													
						\$6,406,113.00	\$3,843,667.80	\$2,562,445.20																

Mtro. Alfredo Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtra. Elena Gpe. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del monto autorizada, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre/Diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, CÚPULA DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO.



Porcentaje de avance

60%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

OBRA REFRENDADA POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (I.T.I.F.E.)



F3



F4



F5

Miroslavo Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Araceli de Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2022

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre/Diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N


 Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
 Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
 Teléfono: 9933 765690
 Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

Planeación

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

 Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
 Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
 Teléfono: 9933 875630
 Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance ³	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada ⁴		Cuenta con Actas														
		Obras de construcción	Ejemplares	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyectos habitacionales	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finalizado)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa											
																									GLOBAL DEL PROYECTO										
3	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y OBRA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, SEDE CXOLOTÁN, TACOTALPA.					\$ 4,500,000.00	\$ 4,499,998.62	\$ 1.38	ALMACEN	1	600.00	Construcción de almacén y obra exterior	Construcción	100%	17/08/22	14/12/22																			
						\$4,500,000.00	\$4,499,998.62	\$1.38	TOTAL	2	900.00																								

 Mtro. Alberto Ramos Pérez Pérez
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Arq. Elena Gpe. Vega Narváez
 Nombre y firma del Responsable de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del seguro autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.

1 Se capturan los espacios que concuerdan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tantas filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Octubre/Diciembre
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PR-ORIDAD 3 Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y OBRA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, SEDE OXOLOTÁN, TACOTALPA.**




Porcentaje de avance

100%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:



F3



F4



F5

Mirre Alberto Paredes Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Araceli Espinoza Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para él antes, durante y después de la obra

2022

AÑO



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre/Diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU005N

RESPONSABLES

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dr_planeacion@uist.edu.mx

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Navarrete
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt_proyectos@uist.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance*	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de infraestructura	Ejecución de	Adquisición y mejora	Mantenimiento				Proyectos académicos	Español	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas		Monto de Acta Administrativa
																						Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	
4	REHABILITACIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, SEDE CIXOLOTÁN, TACOTALPA.	X				\$ 500,000.00	\$ 493,105.87	\$ 6,894.13	TEATRO	1	225.00	Rehabilitación gradas Teatro	Construcción	100%	12/09/22	10/11/22								
						\$500,000.00	\$493,105.87	\$6,894.13	TOTAL	1	225.00													

Miguel Antonio Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del titular de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Navarrete
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto.
1 Se capturan los espacios que concuerdan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Octubre/Diciembre
FECHA DE CORTE: 31/12/2022


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: **REHABILITACIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, SEDE OXOLOTÁN, TACOTALPA.**



Porcentaje de avance

100%



FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:



F3



F4



F5

Mtro. Alvaro Ramos Pérez Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Arn. Cesar Gue. Vega Narváez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2022

ANO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado
Octubre/Diciembre
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst: 911: 27MSU0009N



Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 785890
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: Arq. Elena Gpe. Vega Naváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance*	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisición y/o entrega	Mantenimiento				Proyectos académicos	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
5	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO.	X				\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00				Adquisición de equipamiento	Equipamiento	0%			PROYECTO EN LICITACIÓN POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (I.T.I.F.E.)						
TOTAL										0	0.00												

Mtro. Adriano Rariba Pérez Pérez
Nombre y firma del Jefe de la IES

Arq. Elena Gpe. Vega Naváez
Nombre y firma del Jefe de Obras y Mantenimiento de la IES

* Avance del recurso autorizado, no confundi con avance total del proyecto y/o folio.
1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas hojas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se venen reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.