

Oficio: UIET/REC/157/2025.

Asunto: El que se indica

Poblado de Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, a 08 de abril de 2025.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
PRESENTE.-

Por medio de presente envío el informe de avances correspondientes al Primer Trimestre Enero/Marzo del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2024 y 2025, de los siguientes proyectos:

2024

- P1. 2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.
- P2. 2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria obra complementaria Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.
- P3. 5ta. Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural y obra complementaria en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.


2025

- P1. Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centla.
- P2. Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.
- P3. Mantenimiento Integral de la Sede Oxolotán, Tacotalpa y las Unidades Académicas Villa Vicente Guerrero, Centla y Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco.
- P4. Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.
- P.5 Construcción del Centro Universitario de Atención Integral a la Salud, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.

Con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos asignados. Anexo al presente se envía la documentación en formatos PDF y Excel.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente
"SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS"



Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector



C.c.p. Dr. Carlos Ivan Moreno Arellano, Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
Mtra. Elvira Méndez Bautista, Directora de Educación Intercultural. DGESUI
Mtra. Adriana Jiménez Miranda, Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET
Arq. Elena Guadalupe Vega Narváez, Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos UIET
Archivo ARPP/lor*

2024

FAM
 Fondo de Apoyos Municipales

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO
 UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Ejercicio y año de la cuenta

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/03/2025

RESUMEN DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Yucatán

Dirección: Calle 95, Mérida, Yucatán

Código: 951 2705000000


 Nombre: María Yolanda Tzuc Méndez
 Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
 Teléfono: 9533 765490
 Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

Planeación

Infraestructura

Obras y Mantenimiento

 Nombre: Ang. Elena Guadalupe Vega Méndez
 Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Especiales
 Teléfono: 9533 875630
 Correo electrónico: dpt.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Obras Construidas

Prioridad	ID de acuerdo con el SEFA	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (\$)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA						Especies físicas/equipamiento (programa de autorización)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Observaciones	Situación de la TERCERA		Avance																					
					Obras nuevas (suministradas)	Obras de mantenimiento	Adquisición de bienes y servicios	Mantenimiento	Reparación, restauración	Monto Contratado (B)	Monto no Contratado (C)	Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)	Monto ejercido (D)				Saldo pendiente (E) = B-D	Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito	Fecha de pago	Entrega de la obra	Fecha de recepción de la obra	Fecha de entrega de la obra																
																		Monto Contratado (B)	Contratista						Monto no Contratado (C)	Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)	Monto ejercido (D)	Saldo pendiente (E) = B-D	Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C)	Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)	Monto ejercido (D)	Saldo pendiente (E) = B-D						
																																			Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C)	Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)	Monto ejercido (D)	Saldo pendiente (E) = B-D
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C-A-B)		Monto ejercido (D)		Saldo pendiente (E) = B-D		Especies físicas/equipamiento		Línea de Crédito		Fecha de pago		Fecha de recepción de la obra		Fecha de entrega de la obra																		
Monto Contratado (B)		Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Monto no Contratado (																																		

 Ang. Elena Guadalupe Vega Méndez
 Jefe del Departamento de Proyectos Especiales

 Mtro. Adolfo Méndez Méndez
 Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación

 Mtro. Adolfo Méndez Méndez
 Director

 1 Se capturan los espacios que corresponden a la obra o proyecto. Se pueden omitir tanto los como los espacios.
 2 En esta sección se detallan los montos de obra y de los trabajos o materiales, en los que se están realizando en el momento de la captura.
 3 Es importante que los montos de obra y de los trabajos estén actualizados. Todos en dos dígitos (00, 00.00 y 00.00).

2024

SECRETARÍA FEDERAL DE EDUCACIÓN
Y CULTURA**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Ejercicio y año que se reporta

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/03/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

NOMBRE DE LA OBRA

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra

2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

UBICACIÓN POSIBLE: CAMPUS VILLAS GUERRERO,
Calle Mariano Matamoros s/n entre calle
Gregorio Méndez Magaña, Villa Vicente
Guerrero, Centla, Tabasco, C.P. 86791

PORCENTAJE DE AVANCE

100%

FOTOS



1



2

Observaciones:

Derivado de la extinción del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas será el ente encargado de los procesos relacionados con la obra



3



4



5

Ing. Eusebio Cruz Contreras, Jefe del Departamento de Obras Públicas, Centla, Tabasco

Ing. Antonio Jiménez, Jefe del Departamento de Obras Públicas, Centla, Tabasco

Mtro. Alberto Barrera Pérez, Jefe del Departamento de Obras Públicas, Centla, Tabasco

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

EL EFECTO FISCAL EN EL COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/03/2025

THE JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Abstract *Background:* The purpose of this study was to determine the prevalence of self-reported depression and anxiety among a sample of young adults in the United States. *Methods:* Data were obtained from the 2004 National Survey of Adolescent Health, a nationally representative survey of 10,000 young adults. *Results:* The prevalence of self-reported depression was 10.3% and self-reported anxiety was 11.5%. *Conclusions:* The prevalence of self-reported depression and anxiety among young adults in the United States is high. *Keywords:* Depression, anxiety, young adults.

014 87 7102/3344

1000

Nombre: Mra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765890

Discussion

REFERENCES

Thijs & Madsen (2002)

Nombre: Arq. Elena Cuadalupe Vega Hernández
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uaeh.edu.mx

EMERSON'S LATE-ANTIQUE CULT PROTESTANT

DATA COLLECTION

2

84.57% 2004

\$0.00	\$6,575,791.00	\$0.00
--------	----------------	--------

1

Any change made to this document
shall be the responsibility of the author.

Mtro. Adolfo Jiménez Méndez
Dirección de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Hus Akerö ~~Reidar~~ Pörs Pörs

☐ Se considera los aspectos que mencionen en la obra o proyecto. Se pueden anotar tanto las cosas que me gustan como las que no.

☒ En esta sección se resalta de forma breve y sencilla los trabajos e realiza acciones que se veno reflejados en el presente trabajo.

☒ La importancia que ha hecho en su vida y por lo tanto es un elemento importante. Por eso es una buena idea, así como es.

2024

PERIODO FISCAL EN EL QUE
PROBÓO EL REGISTRO**FAM**
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLESDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA1.º TRIMESTRE Y 2.º TRIMESTRE DE 2024
1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración del informe

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

100%

PERIODO 2 Nombre de la obra

2da. Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Caguas.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



FOTOS



1



2



3



4



5

Observaciones:

Derivado de la existencia del Instituto Tabaqueño de la Infraestructura Física Educativa, a Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas se le encargó de los procesos relacionados con la obra.

Jefe del Departamento de Infraestructura Física Educativa

Jefe del Departamento de Infraestructura Física Educativa

Jefe del Departamento de Infraestructura Física Educativa

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se hace un croquis de las pestañas como sea necesario.
Para el seguimiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture a misma toma, mismo ángulo y lugar por el antes, durante y después de la obra.

2024

EL INGRESO FISCAL EN EL QUE
ORDENÓ EL REGISTRO**FAM**
FONDO DE APORTE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOSDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE MONITORIO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/03/2025

REPORTES DESCRIPTIVOS DEL IMPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad Federativa: Tabasco

Código BIC: 9933000000

Nombre: Mtro. Adrián Jiménez Méndez
Cargo: Director de Planeación Operativa y Evaluación
Teléfono: 9933 766880
Correo electrónico: dir.planeacion@uiet.edu.mx

Rectoría

PRESIDENTE

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Guadalupe Vega Hernández
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875830
Correo electrónico: dir.proyectos@uiet.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

FORMA DE REGISTRO

Prioridad	ID de la actividad con el SI/PAU	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto		CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA										Especies Relcos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustenten al proyecto	h. de ejecución	Fechas Iniciales		Observaciones	Requerimiento a la TESOPE			Actas				
			Obras nuevas, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoras	Proyectos de inversión	Monto autorizado (A)	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C)	Diferencia entre Autorizado y Contratado C/A-B	Monto ejercido (D)	Permanencia (E) M-B-D	Nombre del Espacio/Equipo	Cantidad	Metros Cuadrados			Inicio	Termino		Entrega-Recapación (Acta de Entrega-Recapación)	Fecha	Acta de Entrega-Recapación	Fecha				
							PRADO	TERMINO																			PRADO	TERMINO	PRADO	TERMINO
3		Sta. Etapa del Centro de Intercultural y obra complementaria en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Ocosolotán, Tacotalpa.	X		\$ 1,781,488.00	CO07000926-309/2024	06/12/2024	05/03/2025	\$ 1,727,726.85	Fabian Ramos Garcia	\$ 53,761.15	\$ 1,727,726.85	\$ -	Plaza estudiantil	1	222.06	1.0000000000000000	100%	06/12/24	05/03/25										
					\$1,781,488.00						\$53,761.15	\$ 1,727,726.85	\$0.00																	

Aut. Mtro. Adrián Jiménez Méndez
Jefe del Departamento de Planeación Operativa y EvaluaciónMtro. Adrián Jiménez Méndez
Director de Planeación Operativa y Evaluación
PLANEACIONMtro. Elena Guadalupe Vega Hernández
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos

1 Se capitalizan las acciones que corresponden a la obra o proyecto. Se podrán anular las acciones que correspondan.

2 En esta sección se reportará la ejecución de las obras y acciones que se estén realizando en el presente trimestre.

3 En esta sección se reportará la ejecución de las obras y acciones que se estén realizando en el presente trimestre.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
ORIGINÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/05/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PUNTO DE INVERSIÓN



Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD

3


Nombre de la obra:

Sta. Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural y obra complementaria en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tecotalpa.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: CAMPUS Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km 1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No. 23, Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86890

FOTOS



1



2



3



4



Observaciones:

Derivado de la extinción del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas será el ente encargado de los procesos relacionados con la obra

Ars. Elena Rodríguez Vega Núñez
Jefe del Departamento de Proyectos Extra-MuralesMtro. Adolfo Jiménez
Director de Planeación y Desarrollo UrbanoMtro. Adolfo Romeo Pérez Pérez
RECTOR

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma zona, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

ESPACIO FÍSICO EN EL CAFE
COMERCIO E. BORDADO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBCOMISIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/03/2025

Journal of Management Inquiry 20(1) 3-17

DADOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Page 99, 17th, 18th

Planificación

Printed by  McGraw-Hill

Nombre: M^{te}. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765690
Correo electrónico: dis.planeacion@uqat.mx

Nombre: Arq. Elena Candelupe Vega Narváez
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: elena.vega@cepa.mec.gub.ve

TABLE DEL MONDO DEL PROTECTOR

CONCLUSIONS

Call 800.222.2222

494 (Lana) C. 1994. *El mundo de los animales*.
348 pp. Editorial del Porvenir. Lima, Perú.

HON. ADRIANA MORALES MORALES
 Directora de Promoción Educativa y Evaluación
 PLANEACIÓN

MARY ALICE RAMOS PÉREZ PÉREZ
 BOSTON

1. Se capturasen los especímenes que caracterizan a la obra o programa, se podrían analizar tanto física como químicamente.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICATrimestre y año que se reporta
1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Vicente Guerrero, Centla

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal: CAMPUS Vicente Guerrero,
Calle Mariano Matamoros s/n entre calle
Gregorio Méndez Magaña, Villa Vicente
Guerrero, Centla, Tabasco, C.P. 86761

FOTOS



1



2



3



4



Observaciones:

Derivado de la extensión del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Educativa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas será el ente encargado de los procesos relacionados con la obra

Ing. Enrique Hernández Méndez
Jefe del Departamento de Fomento InstitucionalMsc. Adriana Jiménez Méndez
Directora de Planeación, Desarrollo y EvaluaciónMsc. Adrián Martínez Pérez
DIRECTOR

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

ELI LILLY AND COMPANY, 2900 N. CHARLOTTE AVENUE
INDIANAPOLIS, IN 46204

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/01/2023

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Frederick Hodge Silver, Tacoma.

CLASS WITH DISCUSSION

Pharmaceutical

DISCUSSION

Döring and MacKenzie 2007a

Nombre: M^{te}. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9633 765680
Correo electrónico: planeacion@ute.edu.mx

Nombre: Arg. Elena Cuesadape Vega Hernández
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9411 879630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uqsl.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

[illegible]

Alle Daten werden sorgfältig verwahrt und
nicht an Dritte weitergegeben.

Mrs. Adelfa Jiménez Méndez
Directora de Planeación, Control y Evaluación
PLANEACIÓN

ILLEGAL ALIENS: BARRETT, PETER; BROWN, PETER

1 Se capturan los especímenes que se describen en la obra y se proyecta la posibilidad de hacer más tarde una revisión.

2025

EJERCICIO FISCAL EN LA QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICATrimestre y año de elaboración
1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/03/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


0%

PRIMERIDAD: 2 Nombre de la obra: Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Unidad Académica Villa Temulté de las Sabanas, Centro.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: CAMPUS Temulté de las Sabanas, Carretera Arroyo la Culebra borde izquierdo, entre Ejeo Alamedado y Ejeo Jolochero s/n, Villa Temulté de las Sabanas, Centro, Tabasco, C.P. 86250

FOTOS



1



2



3



4



5

Observaciones:

Derivado de la extensión del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Educativa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas será el ente encargado de los procesos relacionados con la obra

Ing. Enrique Méndez Méndez
Jefe del Departamento de Fomento InstitucionalMtro. Adrián Jiménez Méndez
Director de Planeación Operativa y SeguimientoMtro. Roberto Gómez Pérez
SECTOR

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

මුද්‍රාණය කළේ: ආචාර්ය ඩී. එම්. ආර්ථික
ප්‍රකාශනය: 1997

PERIOD OF SPORT/MEDICAL MULTIPLE

SUBORDINACIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/03/2023

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Unwinded tobacco stem: Tobacco

Page 917 of 922

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765090

Correo electrónico: planesdon@uilead.unizh.ch

Planificación

Obras y Markeninvento

Nombre: Arg. Elena Cuadalupe Vega Hernández
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 875630
Correo electrónico: dpl.proyectos@ust.edu.mx

CONTACT: 0431 7799999; 0431 7799999

Swiss chocolate

[illegible]

Any change to the [terms and conditions](#) of the service will be posted on this page.

Sr. Adolfo Jiménez Miranda
 Director de Planeación Humana y Educación
 PLANEACIÓN

Abstract

1. En cada una de las expresiones que describe la vida de los seres vivos, se pueden encontrar los siguientes tipos de palabras:

2025 EXERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGO EL RECURSO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Trimestre y año que se reporta 1er. Trimestre 2025			
Fecha de elaboración: 04/03/2025									
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL									
USO: LA SABANA FÍSICA  Porcentaje de avance 0%		PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Mantenimiento Integral de la Sede Oxolotán, Tacotalpa y las Unidades Académicas Villa Vicente Guerrero, Centla y Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tab		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Dirección Postal: CAMPUS Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km 1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No. 23, Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86890	
FOTOS									
				Observaciones: Derivado de la extinción del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas será la ente encargado de los procesos relacionados con la obra					
									
Art. César Guadalupe Vega Herndez Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos 		Mrs. Adriana Jendres Williams Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación 		Mrs. Abarís Romo Pérez Pérez DIRECTOR 					
NOTA Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra									

2025

ESTRATEGIA FISCAL EN EL QUA
OTROBO EL SEGURO**FAM**
FONDO DE APORTACIONES MEXICANASDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE PORTFOLIO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/01/2025




DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad Federativa: Tabasco
Clave UI: 2700000000Nombre: Mra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9833 765680
Correo electrónico: dir.planeacion@uietabasco.mxNombre: Arq. Elieta Guadalupe Vega Hernández
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9833 875630
Correo electrónico: dir.proyectos@uietabasco.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad ID de acuerdo con el SIFIA	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA										Especios Recluso/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	Fechas Recluso		Observaciones	Reintegración a la TI SOPE			Actas		
			Monto Autorizado (A)	No. (B) de Contrato (B)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado CVA-B	Monto ejercido (D)	Rango monto (E) MB-D				Inicio		Termino	Línea de Captura		Línea de Pago	Entrega- Recepción (ACTS Frecuencia) MCH-TQ	Fecha	Acta Administrativa de Entrega- Recepción (Formato DCE-SUP) JSGH-TQ	Fecha	
					Inicio	Termino						Número del Expediente	Carácter	Monto Cualquier											
4	Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Ocosingo, Tuxtla.	1	\$ 2,285,967.96				\$		\$ 2,285,967.96	\$		\$		0%			Derivado de la extinción del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas será el ente encargado de los procesos relacionados con la obra								
			\$2,285,967.96				\$2,285,967.96	\$0.00	\$0.00																

Mra. Adriana Jiménez Miranda
Jefe del Departamento de Planeación EstratégicaMra. Adriana Jiménez Miranda
Directora de Planeación Estratégica y EvaluaciónMra. Elieta Guadalupe Vega Hernández
Jefe del Departamento de Proyectos1. Se debe anexar los expedientes que sustentan la obra o proyecto. Se podrán anexar los B.O. como sus documentos.
2. En esta sección se detallará los datos de la obra y se detallará los trabajos a realizar en la obra que se van a realizar en el reporte mensual.
3. Es importante que los datos sean claros y legibles. Todos los datos deben ser en mayúsculas.

2025 EXERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO	FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Trimestre y año que se reporta: 1er. Trimestre 2025 Fecha de elaboración: 04/03/2025						
REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL									
 Porcentaje de avance 0%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tecotalpa. </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO  </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="vertical-align: top;"> UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Dirección Postal: CAMPUS Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km 1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No. 23, Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86890 </td> </tr> </table>			PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tecotalpa.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Dirección Postal: CAMPUS Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km 1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No. 23, Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86890		
PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tecotalpa.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 							
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Dirección Postal: CAMPUS Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km 1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No. 23, Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86890									
FOTOS									
 1	 2	Observaciones: Derivado de la extinción del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas será el ente encargado de los procesos relacionados con la obra							
 3	 4			 5					
 Ana Elena Guzmán Vázquez Jefa del Departamento de Infraestructura Educativa	 Mtro. Adriana Hernández Directora de Planeación Organizacional y Evaluación	 Mtro. Atilio Rueda Pérez Rector							
NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra									

2025

EXERCICIO FISCAL EN EL QUE
SE INICIÓ EL REGISTRO**FAM**
FONDO DE APORTE AGRARIO MULTIPROPOSITODIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er. Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 04/03/2025

REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad Federativa: Tabasco

Clave RS: 2700000000

Nombre: DR. Adolfo Jiménez Miranda
Cargo: Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 766690
Correo electrónico: dir.planeacion@uait.edu.mxNombre: Arq. Elina Guadalupe Vega Hernández
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Especiales
Teléfono: 9933 075630
Correo electrónico: dpt.proyectos@uait.edu.mx

DATOS DEL FINANCIERO DEL PROYECTO

DATOS DE EJECUCIÓN

ID de acuerdo con el SFSA	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA						Monto ejercido (D)	Remanente (E) = B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)		Acciones que sustentan el avance	Fecha Real		Observaciones	Reintegró a la TESOF		Actas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				No. (b) de Contrato (c)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Constata	Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorización y Contratado C=A-B			Número de Espacios/equipos	Metros Cuadrados		% de avance	Inicio		Termino	Línea de Captura	Fecha de inicio	Fecha de entrega	Entrega- Recepción (Acta de entrega- recepción (Forma DCESU) MQRPD)	Fecha	Acta Administrativa de Entrega- Recepción (Forma DCESU) MQRPD	Fecha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Inicio	Fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
55	Construcción del Centro Universitario de Atención Integral a la Salud, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Quokotán, Tecotalpa.	X	\$ 5,874,773.23			\$		\$ 5,874,773.23	\$			1.41 construido	4	8,800			100%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Arq. Elina Guadalupe Vega Hernández
Jefe del Departamento de Proyectos EspecialesDr. Adolfo Jiménez Miranda
Director de Planeación, Desarrollo y EvaluaciónMtro. Adolfo Jiménez Pineda
MQRPD

1 Se sustenta los impactos que esta tienen a breves o a largo plazo. Se pueden anexar los datos de la encuesta.

2 En esta sección se describen los bienes físicos y servicios los trabajos a realizar, mismos que se van reflejando en el reporte integrativo.

3 La importancia que las fechas de inicio y término tienen en el avance. Poner en caso de no haberlas.

EXERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGAR EL PAGO

SCHEDE DE ABORDAREAS MÚLTIPLES

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1er. Trimestre 2025

Estadística de la relación de los

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Porcentaje de avance

0%

3

Nombre de la obra: Construcción del Centro Universitario de Atención Integral a la Salud. Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Oxolotán, Tacotalpa.

DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
--	---

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
CON FOTOS REFERENCIADAS

FOTOS

Observaciones:

Derivado de la extinción del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas será el ente encargado de los procesos relacionados con la obra

1

2

3

10

1000

Dra. Elena Cordero y José Navarro
 Jefe del Departamento de Gestión Estratégica

Mrs. Adriana Jiménez
Directora de Planeación

1974. Alberto Ramos Pérez Pérez
NACIONAL

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.