

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: enero-2018
 Fecha de elaboración del Documento: jueves, 8 de febrero de 2018

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento
Nombre de la Institución:	Nombre	Mtra. Adriana Jiménez Miranda		Arq. Emmanuel Hernández Espinosa
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	Cargo	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación		Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
Entidad federativa:	Teléfono	9933 247769	9321 058586	9931 302154
Tabasco	Correo electrónico	c.general.oxo@gmail.com		proyectos.uiaa@outlook.com
ClaveInst 911 27MSU0009N				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra							
		Nombre	Monto									
1	Construcción de azotea verde para jardín botánico, jardines verticales, instalación y conexión de paneles solares y equipamiento de Aula Magna en la Unidad de talleres y laboratorios integrales en la sede Oxolotán	FAI 2010 FAI 2011 PROEXES 2016	\$8,633,786.00 \$7,746,866.00 \$5,733,893.00	\$	25,020,993.76	1560	100%	\$ 1,880,355.86	\$ 26,092.90	Se concluyó la instalación de impermeabilizante y sistema de jardín en azotea y terraza. Se suministró y tendió la capa de sustrato vegetativo que alimentará a las plantas. Se suministró y aplicó el concreto estampado en terrazas. Se instaló el policarbonato. Se sembraron plantas medicinales y de ornato.	La obra se atrazó por incidencias del tiempo y el tiempo de entrega de algunos productos que se deben de instalar. Una parte del equipamiento no se adjudicó al momento de licitarse, por lo que se destasó su adquisición.	Jardines en azotea, Jardinerías verticales, Paneles solares
SUB TOTAL		\$ 1,906,448.76	\$ 23,114,545.00	\$	25,020,993.76	1,560.00						

Mtra. Adela Méndez Martínez
Rectora

Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Titular de la Institución

Nombre y firma del Responsable de Planeación

Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Rec****AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017****Mes que se reporta:****Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
ClaveInst 911	
27MSU0009N	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Justificación Académica
Construcción de azotea verde para jardín botánico, jardines verticales, instalación y conexión de paneles solares y equipamiento de Aula Magna en la Unidad de talleres y laboratorios integrales en la sede Oxilótán	Con este recurso se consolida la construcción de la Unidad de Talleres y Laboratorios de Desarrollo Sustentable que permitirá ofrecer una enseñanza integral en cada uno de los programas académicos que oferta la UIET. Por otro lado, se busca que el edificio sea sustentable, ya que contará con un jardín botánico en la azotea que permitirá a los estudiantes realizar cultivos y horatilizas como parte de sus prácticas; se proveerá de celdas fotovoltaicas para la iluminación del mismo y el agua pluvial se captará, almacenará y utilizará para los servicios sanitarios y riego de los jardines.
SUB TOTAL	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Rec

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
ClaveInst 911	
27MSU0009N	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			SEDE DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO			
	EJERCICIO ACTUAL			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre					No.	Nombre				
	Programada	Programada	Programada														
Construcción de azotea verde para jardín botánico, jardines verticales, instalación y conexión de paneles solares y equipamiento de Aula Magna en la Unidad de talleres y laboratorios integrales en la sede Oxolotán	12/10/2017	15/01/2018	febrero-2018	27015041	POB. OXOLOTÁN	27015	TACOTALPA	86290	SEDE OXOLOTÁN	X		27EJU001 F	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO			\$	606,000.00
SUB TOTAL														0.00	0.00		606,000.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Rec

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
ClaveInst 911	
27MSU0009N	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN																																					
	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES				
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto del FAM para construcción (pesos)					
Construcción de azotea verde para jardín botánico, jardines verticales, instalación y conexión de paneles solares y equipamiento de Aula Magna en la Unidad de talleres y laboratorios integrales en la sede Oxilotán																																	4	816.00	JARDIN EN AZOTEA Y TERRAZA, JARDINES VERTICALES.	4	816	\$ 1,000,448.76
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	4	816	0.00	4	816	1,000,448.76	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Rec

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
ClaveInst 911	
27MSU0009N	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	REMEDIACIÓN/ADECUACIÓN																												TOTALES										
	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			Monto del FAM para remodelación/ adecuación (pesos)					
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2						
Construcción de azotea verde para jardín botánico, jardines verticales, instalación y conexión de paneles solares y equipamiento de Aula Magna en la Unidad de talleres y laboratorios integrales en la sede Oxilotán																					1	75													1	75	\$	300,000.00	
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75.00	300,000.00

