

Oficio No. UIET/REC/408/2019

**Asunto:** El que se indica

Oxolotán, Tacotalpa Tabasco, 07 de octubre de 2019.

**DRA. CARMEN E. RODRÍGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DGESU/SES.  
CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE. -

**AT'N. MARÍA DEL ROCIO CHAVEZ MAYO**  
SUBDIRECTORA DE FOMENTO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por medio del presente, envío el informe del mes de octubre 2019, correspondiente al programa del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019** con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales asignados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

*“SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS”*



**Mtra. Adela Méndez Martínez**  
Rectora



C.c.p. Mtra. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Despacho de la Coordinación Administrativa de la CGEIB  
Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda .- Directora de Educación Media Superior y Superior CGEIB-SEP  
Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación UIET.  
Archivo/minutario.  
AMM/lor\*

2019

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

oct-2019

FECHA DE CORTE: 31/10/2019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: Tabasco

Clave Inst 911: 27MSU0009N

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Cargo: Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación  
Teléfono: 9933 765690  
Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com

Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Cargo: Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación  
Teléfono: 9933 765690  
Correo electrónico: c.general.oxo@gmail.com, dir.planeacion@uiet.edu.mx



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance*	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas							
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa							
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?					
1	Construcción de la segunda etapa del Edificio 1 del Edificio Académico tipo II, en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas.	X					\$ 2,378,432.57	\$ 688,277.94	\$ 1,690,154.63	AULAS	3	135.00	Trabajos de aplanado y obra exterior	Construcción	15%	11/10/19	24/12/19	La obra se inició de acuerdo a lo emitido por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE). Existe una diferencia entre el avance físico y 152% y el avance financiero (80%), de acuerdo al reporte emitido por el ITIFE, en virtud de los pagos de anticipo previstos en la normatividad correspondiente.											
									SANITARIOS	1	45.00																		
										PASILLOS	2	135.00																	
										<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>315.00</b>																	
							<b>\$2,378,432.57</b>	<b>\$688,277.94</b>	<b>\$1,690,154.63</b>																				

M.A.P. Adela Méndez Martínez  
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.  
<sup>1</sup> Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.  
<sup>2</sup> En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**oct-2019**

FECHA DE CORTE: 31/10/2019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural del Estado de Tabasco**

Entidad federativa: **Tabasco**

Clave Inst 911: **27MSU0009N**

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: **Mtra. Adriana Jiménez Miranda**  
Cargo: **Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación**  
Teléfono: **9933 765690**  
Correo electrónico: **c.general.oxo@gmail.com**

Obras y Mantenimiento

Nombre: **Mtra. Adriana Jiménez Miranda**  
Cargo: **Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación**  
Teléfono: **9933 765690**  
Correo electrónico: **c.general.oxo@gmail.com, dir.planeacion@uiet.edu.mx**



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance*	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas							
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa							
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?					
1	Construcción de la segunda etapa del Edificio 1 del Edificio Académico tipo II, en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas.	X					\$ 2,378,432.57	\$ 688,277.94	\$ 1,690,154.63	AULAS	3	135.00	Trabajos de aplanado y obra exterior	Construcción	15%	11/10/19	24/12/19	La obra se inició de acuerdo a lo emitido por el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE). Existe una diferencia entre el avance físico y 152% y el avance financiero (80%), de acuerdo al reporte emitido por el ITIFE, en virtud de los pagos de anticipo previstos en la normatividad correspondiente.											
									SANITARIOS	1	45.00																		
										PASILLOS	2	135.00																	
										<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>315.00</b>																	
							<b>\$2,378,432.57</b>	<b>\$688,277.94</b>	<b>\$1,690,154.63</b>																				

M.A.P. Adela Méndez Martínez  
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Avance del recurso autorizado, no confundir con avance total del proyecto/edificio.  
<sup>1</sup> Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.  
<sup>2</sup> En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.