

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento: diciembre-2017

lunes, 8 de enero de 2018

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Plazaación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la Institución:	Nombre	Mtra. Adriana Estrada Miranda	Aq. Emmanuel Hernández Espinoza
Entidad federativa:	Cargo	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación	Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
Claveunit 011	Teléfono	8633 247768	9631 302154
27MSLDD008N	Correo electrónico	ca.gonzalez@cepal.org	proyectos_aml@cepal.org

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FAM		OTROS RECURSOS		Total Recursos para la Obra	No. de m2	Avance físico	Recursos ejecutados	Renovante	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la estructura a utilizar		
		Nombre	Monto	Nombre	Monto										
1	Construcción de acota verde para jardín botánico, jardines verticales, instalación y consola de paneles solares y equipamiento de Agua Magna en la Unidad de salones y laboratorios sitasges en la sede Occidental	1,200,443.78	\$	NA 2016 RECIBOS 2016	\$1,033,786.00 \$ 276,660.00	\$	26,000.000 m2	95%	\$	1,853,142.88	\$	301,296.88	Se concluyó la realización de impermeabilizantes y sistema de riego en acota y jardines verticales. Se realizó el mantenimiento de los paneles solares que alimentan a las plantas de salones y laboratorios. Se concluyó el concreto estriado en los salones.	La obra se adelantó por incumplimiento del tiempo y se suspendió el pago de algunos materiales. Una parte del equipamiento no se recibió debido al retraso en las adquisiciones.	Jardines en acota, jardines verticales, paneles solares
		1,200,443.78	\$		25,114,648.00		26,000.000 m2			1,853,142.88		301,296.88			

Mtra. Adela Méndez Martínez
 Nombre y Firma del Titular de la institución

Mtra. Adriana Estrada Miranda
 Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación
 Nombre y Firma del Responsable de Planeación

Aq. Emmanuel Hernández Espinoza
 Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
 Nombre y Firma del Responsable de Infraestructura

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los R

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reportó:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución:

Nombre de la Institución:

Universidad Interdisciplinaria del Estado de Tabasco

Entidad Federativa:

Tabasco

Ciudad:

Minatitlán

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			SEDE DE LA OBRA										MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO		
	EJERCICIO ACTUAL			Localidad: Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal	Nombre del Campus	Exención de un Campus existente	Nuevo Campus	No.	DES Nombre	M2	Monto del ítem de mantenimiento (pesos)			DESCRIPCIÓN	Monto del ítem de equipamiento (pesos)
	Programa	Fecha de Inicio	Fecha probable de terminación														
Construcción de zonas verdes para jardín botánico, jardines verticales, instalación y conexión de paneles solares y equipamiento de Aula Magna en la Unidad de Saleres y laboratorios asignados en la sede Ciudad	Programa	13/10/2017		2791041	ROS CIUDAD	27915	TILCOTALPA	8000	SEDE CIUDAD	X		2791041	UNIVERSIDAD INTERDISCIPLINARIA DEL ESTADO DE TABASCO		PANELES SOLARES, BARRAS FOTOVOLTAICAS Y EQUIPAMIENTO DE AULA MAGNA	600,000.00	
	Programa	18/10/2018	febrero 2019														
SUB TOTAL																600,000.00	

