

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución:		Lic. Adela Méndez Martínez	Nombre	Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Correo electrónico	Cargo	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Entidad federativa:		rectoria@uiet.edu.mx	Teléfono	9933 247769
Tabasco		Teléfono	Correo electrónico	c.general.oxo@gmail.com
Clavelnst 911		(045) 9933 427849		
27EIU0001F				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											No. de m2		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2014 (pesos s/ctvs.)			AVANCE MENSUAL (AGOSTO)									
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 31/08/2015	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?					
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Observaciones y/o causas de demora	
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			2,128,656.00	0	0	\$665,268.96						2,400
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			574,000.00	0	0	\$938,181.71						3,600
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			328,000.00	0	0	\$234,561.07						700
	Total				\$3,030,656.00			\$1,838,011.74						6,700.00

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa
Jefe del departamento de Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO	
			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.)
Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre								
Programada	Programada	Programado												
15/09/2015	14/11/2015	07/01/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X		2,400	1,500,000	Equipo integral fijo de audio, video e iluminación	628,565
15/09/2015	31/10/2015	07/01/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
15/09/2015	31/10/2015	07/01/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
											2,400	1,500,000		

CONSTRUCCIÓN

AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)		
																																0	0		
																										2	3,440			3	160	Cabañas ecoturísticas y terrazas	5	3,600	574,000
																										2	80			3	620	Cabina de control, vestidores, escenario al aire libre	5	700	328,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3,520	0	0	6	780	10	4,300	902,000

