

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución:		Lic. Adela Méndez Martínez	Nombre	Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Correo electrónico	Cargo	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Entidad federativa:		rectoria@uiet.edu.mx	Teléfono	9933 247769
ClavelInst 911		Teléfono	Correo electrónico	c.general.oxo@gmail.com
27EIU0001F		(045) 9933 427849		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											No. de m2	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2014 (pesos s/ctvs.)			AVANCE MENSUAL (OCTUBRE)								
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 31/10/2015	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?				
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		Si Fecha probable (Favor llevar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Observaciones y/o causas de demora
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julietta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			2,128,656.00	30	35	\$500,393.71					2,400
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			574,000.00	40	50	\$161,980.39					3,600
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			328,000.00	19	20	\$97,763.87					700
Total					\$3,030,656.00			\$760,137.97					6,700.00

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Espinoza
Jefe del Depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

Obras y Mantenimiento		
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa		
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos		
9321 058586	9931 302154	
	proyectos.uiet@outlook.com	

JUSTIFICACIÓN																				
Obra de continuidad										Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica
SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico							
				Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos s/cts)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total					
X				N/A	N/A	2009	CDI	28,000,000.00	LDRS, LDT, LEL, LSULLY, LCI	207	193	400	16	26	42	2009	2009	SI	SI	La conservación y el mantenimiento de los inmuebles es indispensable para el adecuado funcionamiento y operatividad, a fin de brindar el servicio adecuado a los usuarios.
X		2010	2018	2014	450,000.00	2009	CDI	5,500,000.00	LDRS, LDT, LEL, LSULLY, LCI	207	193	400	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	El proyecto de implementación de actividades en el CIPU contribuye al desarrollo de la UIET, con una propuesta de innovación educativa donde se sitúan a estudiantes en casos prácticos y una constante reflexión con respecto a su formación y necesidades sociales reales del contexto.
X		2014	2016	2014	400,000.00	N/A	N/A		LLCyC, LCI, LDT	59	73	132	6	22	28	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Actualmente la UIET está fomentando el desarrollo del Teatro Indígena Campesino a través de la licenciatura de Lengua y Cultura, teniendo en esta nueva etapa una buena aceptación a nivel estatal y regional.

CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA							MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		
Fecha de Inicio	Fecha de Término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctva.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctva.)
REAL	Programada	Programado	Número	Nombre	Número	Nombre								
21/09/2015	17/12/2015	07/01/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X		2,400	1,500,000	Equipo Integral fijo de audio, video e iluminación	628,565
18/09/2015	14/12/2015	07/01/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
28/09/2015	17/12/2015	07/01/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
											2,400	1,500,000		

