

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A F.A.M. 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	Nombre del Titular de la institución:	Lic. Adela Méndez Martínez	Responsable Institucional de:	Planificación
Correo electrónico:	Univertabasco@univertabasco.edu.mx	Nombre:	Mtra. Adriana Jiménez Méndez	Nombre:	Mtra. Adriana Jiménez Méndez
Entidad Federativa:	Tabasco	Cargo:	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación	Cargo:	8933 247769
Clave fiscal 911:	27EUL0001E	Teléfono:	(049) 9933 427849	Teléfono:	8933 247769
				Correo electrónico:	adamez@univertabasco.com

DATOS GENERALES DE LA OBRA

AVANCE MENSUAL (JULIO 2017)

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FAM	MONTOS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 31/07/2017	Avance Mensual (Julio 2017)		No. de m2
			Nombre	Monto		De la Etapa	Globel		Si el avance es del 100%, ¿Está una obra susceptible de registrar por el C. Presidente de la República Mexicana?	NO	
1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPLANTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA, PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	\$1,300,000.00			1,300,000.00	0	100	\$1,268,468.48	SI		240.00
2	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERNA EN LA SEDE OXOLOTJAN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	\$452,480.00			452,480.00	0	100	\$448,833.03	SI		42.00
3	CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELENO Y TEMPLAZO PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SIGEP/2016/028, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, LAS OBRAS DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)	\$700,000.00			700,000.00	40	85	\$354,698.17	NO		292.00
4	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUIE CERCA PERIMETRAL, OBRA EXTERNA EN LA SEDE OXOLOTJAN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SIGEP/2016/028, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)	\$578,068.00			578,068.00	3	88	\$351,689.33	NO		100.00
Total					\$3,030,556.00			\$2,219,658.02			810,808.89

Observaciones: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y programación de la Secretaría de Finanzas del Estado, a través del Instituto Tecnológico de Investigaciones Físicas Educativas, cuando no interviene en este momento, se agotaron los recursos.

Lic. Adela Méndez Martínez
Rector

Arq. Emanuel Hernández Espinoza
Jefe del Depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del titular de la institución

Nombre y firma del responsable institucional de Obras y Mantenimiento

Para Expediente

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAMI)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR

AÑO CORRESPONDIENTE A FAMI: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la institución:

Nombre de la institución:

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad Federativa:

Tabasco

Código Inst 911

Código FAMI

Obras y Mantenimiento

Av. Ermándul Hernández Espinosa

Jefe del Departamento de Proyectos Educativos

9931 502154

proyectos_uia@uioh.com

JUSTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Obras de continuidad				Cobertura de la obra										Obras con el estado de avance al momento de la revisión	Obras con el estado de avance al momento de la revisión	Obras con el estado de avance al momento de la revisión	Obras con el estado de avance al momento de la revisión	Obras con el estado de avance al momento de la revisión	Obras con el estado de avance al momento de la revisión	Obras con el estado de avance al momento de la revisión					
	SI/NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la obra	Aprobada con recursos FAMI	Otros recursos			Programa Educativo	Número de alumnos			Personal Académico										Obras con el estado de avance al momento de la revisión	Obras con el estado de avance al momento de la revisión	Obras con el estado de avance al momento de la revisión	Obras con el estado de avance al momento de la revisión	Obras con el estado de avance al momento de la revisión
					Año de inicio (Ingresos)	Año de Proceso	Año de cierre (Ingresos)		Alumnos	Docentes	TOTAL	Maestros	Docentes	TOTAL												
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MODULO PARA PRÁCTICAS DE ACUICULTURA, REPRODUCCIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN FARMACIA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	X			N/A	N/A	N/A	LEI, LSI	220	78	298	8	20	28	EN PROCESO	2014	SI	SI	Esta especie de obra es de gran importancia para la institución y se requiere para el desarrollo de actividades académicas y de investigación.								
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, Y VEHICULAR, CASITA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.P.U Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OCIOLOJYAN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	X	2016	2018	2016	N/A	N/A	LDRS, LSI, LEI, LUC, LCI, LDT, LDI	181	172	353	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Esta especie de obra es de gran importancia para la institución y se requiere para el desarrollo de actividades académicas y de investigación.								
CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RILERO Y TAPACAL PARA EL MODULO DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. REMANENTES FAMI 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SEP/PROCESO/AMM/PO/ LA DIRECCIÓN DE FISCACIÓN Y CONTROL DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE FISCACIÓN Y EVALUACIÓN	X	2016	2017	2016			LDRS, LDT, LEI, LUC, LCI, LDI	181	172	353	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Esta especie de obra es de gran importancia para la institución y se requiere para el desarrollo de actividades académicas y de investigación.								
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, Y VEHICULAR, INCLUIRE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OCIOLOJYAN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. REMANENTES FAMI 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SEP/PROCESO/AMM/PO/ LA DIRECCIÓN DE FISCACIÓN Y CONTROL DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE FISCACIÓN Y EVALUACIÓN	X	2016	2017	2016	400,000.00		LDRS, LDT, LEI, LUC, LCI, LDI	181	172	353	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Esta especie de obra es de gran importancia para la institución y se requiere para el desarrollo de actividades académicas y de investigación.								

OBSERVACIONES: El espacio del texto está sujeto a la actividad y programación de la UoP

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución:

Nombre de la institución:

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad Federativa:

Tabasco

Clave IMI 911

ZONA DE INTERVENCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			SEDE DE LA OBRA						MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Fecha probable de inauguración	Localidad	Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Externo al Campus existente	Número Campus	M ²	Monto solicitado al FAM para el mantenimiento (previos datos)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para el equipamiento (previos datos)
					Nombre	Nombre								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE AGRICULTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOVARIA PARA LA LICENCIATURA EN FERRERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	Programa	Programa	Programa	Nombre	Nombre	Nombre	CALLE MARIANO MARINO GUERRERO S 504	UNIDAD VILLA VICENTE GUERRERO	X					
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HERBÁRICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE ZOOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	2009/2016	3009/2017	ago-17	0041	ROB	INCEMINSA	Carrilón - Quetzela Km. 1 km. CP. 86910	SEDE ZOOLÓGICA	X					
CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELEVO Y TEMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL VALLE DE EFERRERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REANUNTES FAM 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SEP/DF/0002016)	2004/2017	2406/2017	ago-17	0041	ROB	INCEMINSA	CALLE MARIANO MARINO GUERRERO S 504	UNIDAD VILLA VICENTE GUERRERO	X					
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, VEHICULAR, INCLINTE CÉNICA PERMANENTE Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE ZOOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REANUNTES FAM 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SEP/DF/0002016)	2004/2017	2406/2017	ago-17	0041	ROB	INCEMINSA	Carrilón - Quetzela Km. 1 km. CP. 86910	SEDE ZOOLÓGICA	X					

Observaciones: El espacio del valor más bajo a la selección y programación de la obra

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2018

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución:

Nombre de la Institución:

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad Federativa:

Tabasco

Clave FAM 911

ZONA DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ALIAS/ SAIRES		TALDES		LUB		CABLES		BIENES		MONTES		OBRAS ACORRIS		OBRAS ADIVAS		C CORRITO		C DONAS		ALIAS MAJUS		ALIAS MÚLTIPLES		ALIAS DICTONS		AREAS COMUES		SANTOS		OTROS		TOTALS			
	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2	NUM	M2		
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MODULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUICULTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y ENFERMERÍA PARA LA LICENCIATURA EN FARMACIA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	1	240																																240	1,300,000	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PATRIAL Y VEHICULAR, CASITA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OCIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.																																			148	452,498
CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELEVO Y TAPACAL PARA EL MODULO DEL TALEN DE DEFENSA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES FAM 2018 AUTORIZADOS DEBANTE EL PRIOR RESOLUCION 8 emitido por la DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.)																																			400	700,000
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PATRIAL Y VEHICULAR, INHUR-CASITA PATRIAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OCIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES FAM 2018 AUTORIZADOS DEBANTE EL OFICIO SESPE/EX/2018, EMITIDO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.)																																			42	578,099
TOTAL	0	0	1	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	1,732,498	

RESERVACIONES: El Servicio del Estado está sujeto a las modificaciones y proporciones de la Sección

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2018
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad Federativa:

Tabasco

Clave FAM 811

ZIEIUMUNIE

AMPLIACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ALIAS SÚMOS		TALLERES		LAB		CURSOS		BIBLIOTECAS		ASTRONOMOS		OPICIAS ACADÉMICAS		OPICIAS ADONAMS		C COMPU		C OQUAS		ALIAS MAMOS		ALIAS MALTIPLES		ALIAS DOACTOS		AREAS COMRES		SASTIMOS		OTROS		TORNES	Nero solicitado a Facultad aplicación (Ver 2011)
	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2				
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE AGRICULTURA, REABUTILIZACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.																																		
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, VEREDUAL, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BANDA PRINCIPAL, REHABILITACIÓN DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE COXOLOTAN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.																																		
CONSTRUCCIÓN DE BANDA, RELINCO Y TENAZAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE BIENVERIDA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTE FAM 2018 AUTORIZADOS MEDIANTE EL PERIODO ESPECIAL DE EMISIÓN CON AUTORIZACIÓN DEL SENPE EN EL SUPLENIMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN)																																		
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, VEREDUAL, INCLUSE, GRACA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE COXOLOTAN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES FAM 2018 AUTORIZADOS MEDIANTE EL PERIODO ESPECIAL DE EMISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INTERVENCIÓN DE LA SUBSECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INTERVENCIÓN)																																		

DESCRIPCIONES: El servicio del séptimo está sujeto a las autorizaciones y programación de la CDCE