

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FARE: 2016
Fecha de elaboración del Documento:

Leve: 9 de abril de 2016

Nombre del Titular de la institución:
Lic. Adela Méndez Martínez

Responsable Institucional de:
Nombre: Mtra. Adhara Jiménez Méndez
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 247788
Correo electrónico: s.gonzalez@unimil.com

Nombre de la institución:
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Correo electrónico:
dadiaz@unimil.com

Nombre de la institución:
Tabasco

Teléfono:
9933 427948

Código IMI:
27E10007F

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTOS RECURSOS		OTROS RECURSOS		MONTOS RECURSOS		MONTOS RECURSOS		MONTOS RECURSOS		AVANCE MENSUAL (DICIEMBRE 2017)	NO. DE IMI	
		FAM	Total Recursos para la obra	Nombre	Monto	Porcentaje de avance físico	Importe Ejercido al 31/12/2017	Si el evento es de tipo "a" ¿Es una obra asociada de integrar por el C. Presidente de la República Mexicana?	Fecha probable (para tener firmado el IMI)	HO	Ya se inauguró (fecha y lugar) o que se inaugurará			Observaciones y/o causas de retraso
1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPLATURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HEROLABIA PARA LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	\$1,300,000.00	1,300,000.00			100	\$1,298,468.48						240	
2	VIGILANCIA, SECCIÓN DE BANDA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL CAMPUS ESTADIAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	\$452,488.00	452,488.00			100	\$448,633.03						41	
3	CONSTRUCCIÓN DE BANDA, RELLENO Y TERMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SESEP/2006/2016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)	\$781,128.00	781,128.00			100	\$800,000.00						250	
4	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUIE CERCA PERIMÉTRICA, RESEÑALAMIENTO DE LA UNIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SESEP/2006/2016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)	\$578,098.00	578,098.00			100	\$572,342.23						107	
TOTAL			\$3,091,698.00				\$2,998,577.55						682	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: El ejercicio del mismo está sujeto a la autorización y programación de la Secretaría de Finanzas del Estado, a través del Instituto Tecnológico de Investigación y Fomento Educativo, quienes nos informarán en que momento se aplicarán los recursos.

Nombre y firma del titular de la institución:
Lic. Adela Méndez Martínez

Nombre y firma del responsable institucional de Obras y Mantenimiento:
Arq. Emmanuel Hernández Espinoza
Jefe del Depto. Proyectos Estratégicos

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A F.A.M.: 2018

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la Institución:	Obra y Mantenimiento
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	Arq. Emmanuel Hernández Espinoza
Entidad federativa:	Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
Tabasco	5801 302154
Correo Electrónico:	documentos@uicrtao1.uicrtao.edu.mx

Clave lineal 911

27/01/2018

JUSTIFICACIÓN

SI/NO	Obras de conformidad				Cobertura de la obra				Cuentas con el expediente de apoyo	Cuentas con el expediente de evaluación	Justificación Académica			
	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Aportada con recursos FAM		Número de alumnos		Personal Académico							
			Año de Inversión	Monto de apoyo (en miles de \$)	Monto de apoyo (en miles de \$)	Número de Alumnos	Total	Maestra				Maestro	Total	
X	2016	2018	460,000.00	MA	MA	78	288	0	20	20	20	SI	SI	Este espacio proporcionará a los estudiantes las instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades académicas.
X	2016	2018	460,000.00	MA	MA	172	563	18	26	42	42	SI	SI	Se cuenta con un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades académicas.
X	2016	2018	460,000.00	MA	MA	78	288	0	20	20	20	SI	SI	Este espacio proporcionará a los estudiantes las instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades académicas.
X	2016	2017	460,000.00	MA	MA	172	563	18	26	42	42	SI	SI	Se cuenta con un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades académicas.

OBSERVACIONES: El ejercicio del rubro está sujeto a la autorización y giro.

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A F.A.M. 2018

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad Federativa:

Tabasco

Código IRES P11

27E31J001E

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				SEDE DE LA OBRA						MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		
	EJERCICIO ACTUAL				Localidad, Población o Ciudad	Número	Nombre	Municipio	Dirección Postal	Número del Campus	Extensión de un Campus (m ²)	Nuevo Campus	M ²	Materiales a utilizar (ver anexos)	Materiales a utilizar (ver anexos)
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Programa	Proyecto											
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA INSTALACIÓN DE ACUQUICULTURA, REHABILITACIÓN FÉRICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN BIOTECNIA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VIBROCALA, CASITA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BANDA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DE VIGILANCIA Y SECCIÓN DE BANDA PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. CONSTRUCCIÓN DE BANDA, BELLEÑO Y TABAZOAL PARA EL MÓDULO DEL ALLEN DE ESPERANZA EN EL CAMPUS ASOCIADO VILLA VICENTE DE TABASCO, (PREMIANTES F.A.M. 2018 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO 2835P/2020/2018), EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. COMPLETAR DE ACCESO PEATONAL Y VIBROCALA, INCLUIR CÉRCA PERIMÉTRICA Y CÉRCA PERIMÉTRICA EN LA UNIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. PREMIANTES F.A.M. 2018 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO 2835P/2020/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	28/06/2018	30/06/2017	300602017	Feb-18	081	VILLA VICENTE GUERRERO	03	CERILA	CALLE MANUANO MATTAMORO S 3AN	UNIDAD VILLA VICENTE GUERRERO	X				
	28/06/2018	30/06/2017	300602017	MA	001	POB OCOLOTAN	018	TACOTALPA	Carrilera Cuatemalco Km. 1 s/n. P.O. BOX 100	SEDE OCOLOTAN	X				
	28/06/2017	18/06/2017	180602017	Feb-18	081	VILLA VICENTE GUERRERO	03	CERILA	CALLE MANUANO MATTAMORO S 3AN	UNIDAD VILLA VICENTE GUERRERO	X				
	28/06/2017	28/06/2017	280602017	MA	001	POB OCOLOTAN	018	TACOTALPA	Carrilera Cuatemalco Km. 1 s/n. P.O. BOX 100	SEDE OCOLOTAN	X				

OBSERVACIONES: El ejército del estado está sujeto a la autorización y pros.

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A F.A.M. 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad Federativa:

Tabasco

Código del IFE

776100016

CONSTRUCCIÓN																					
ALAS PALOS	TALLERES	LAB	CURSOS	BIBLIOTECAS	AUDITORIOS	OFINAS ACADÉMICAS	OFINAS ADMINISTRATIVAS	C COMPUTO	C IDIOMAS	ALAS MARIAS	ALAS MÚLTIPLES	ALAS DIGNIFICAS	AREAS COMUNES	SERVICIOS	OTROS			TOTALES			
Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	
1	240																				1,300,000
<p>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA REALIZACIÓN DE ACUPLICATURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, VEREDGULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCION DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL CAMPUS, VEREDGULAR Y VEREDGULAR DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELLENO Y TIRADAZO PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO 285P/2020/211, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL, VEREDGULAR, CASETA GERBA PRINCIPAL, VEREDGULAR EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO 285P/2020/211, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).</p>																					
1	240																				1,300,000
2																					487,688
2																					781,139
2																					878,089
2	240																				1,726,646

OBSERVACIONES: El ejército del estado está sujeto a la autorización y presupuesto.

