



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE TABASCO**
CLAVE: 27EIU0001F

**“2023, Año de Francisco Villa”
Revolucionario del Pueblo**

Oficio: UIET/REC/193/2023.

Asunto: El que se indica

Poblado de Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, a 05 de julio de 2023.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
PRESENTE.-

Por medio del presente envié los informes correspondientes al segundo trimestre abril/junio del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023, de los siguientes proyectos:

P1.- Cuarta etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural y obra complementaria en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco Oxolotán, Tacotalpa.

P2.- Adecuación del Taller de Alimentos y obra complementaria, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco Oxolotán, Tacotalpa.

P3.- 1ra. Etapa de Construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria, en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

P4.- 1ra. Etapa de Construcción de la Biblioteca Comunitaria y obra complementaria, en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

P5.- Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.

Con la finalidad de atender a la transparencia y rendición de cuenta de los recursos públicos federales asignados. Anexo al presente se envía la documentación en formatos PDF y Excel. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

“SABER Y HACER PARA ENGRANDECER NUESTROS PUEBLOS”

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez

Rector



C.c.p. Mtra. Adriana Jiménez Miranda.- Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación de la UIET.
Arq. Elena Guadalupe Vega Narváez.- Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos. UIET
Archivo ARPP/lor*

“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos”

Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco C.P. 86890
www.uiet.edu.mx www.redui.org.mx

2023

ESERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

2do. Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 03/07/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0%

PRIOREDAD 2

Nombre de la obra: Adecuación del Taller de alimentos y obra complementaria en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: CAMPO Oxolotán, Carretera Oxolotán - Tacotalpa km 1 s/n, frente a la Secundaria Técnica No. 23, Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, C.P. 86890

FOTOS



1



2

Observaciones :

El proyecto se encuentra en el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (I.T.I.F.E.) en espera de ser licitado.



3



4



5

Arq. Elma Cordero Vega Harvies
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
OBRAS

Mtra. Alejandra Salazar Méndez
Directora de Planeación, Desarrollo y Ejecución
PLANEACIÓN

Mtra. Alerio Ramos Pérez Pérez
RECTOR

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
 OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do. Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 03/07/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: 1ª Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: CAMPUS Vicente Guerrero, Calle Marieno Matamoros s/n entre calle Gregorio Méndez Magaña, Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, C.P. 86761

FOTOS



1



2



3



4



5

Observaciones:

El proyecto se encuentra en el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (IT.I.F.E.) en espera de ser licitado.

Arq. Elena Guadalupe Vega Narváez
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
OBRAS

Mtro. Adriana Sánchez Méndez
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
PLANEACIÓN

Mtro. Alberto Ramos Pérez Pérez
RECTOR

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do. Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 04/07/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0%

PRIOIDAD 4 Nombre de la obra: 1ª Etapa de construcción de la Biblioteca Comunitaria en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: CAMPUS Tamulté de las Sabanas, Carretera Arroyo la Culebra borde izquierdo, entre Ejido Alamedado y Ejido Jolochero s/n, Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco, C.P. 86250

FOTOS



1



2



3



4



5

Observaciones:

El proyecto se encuentra en el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (I.T.I.F.E) en espera de ser licitado.

Arq. Elena Guadalupe Nájera Navarés
Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos
OBRAS

Mtra. Adriana Jiménez Sánchez
Directora de Planeación Operativa y Evaluación
DIRECCIÓN

Mtro. Altairio Ramos Pérez Pérez
RECTOR

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

FAM FONDOS DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
2do. Trimestre 2023

Fecha de elaboración del informe

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad Federativa: Tabasco
Código: 993 29452333690

Nombre: Mtro. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 9933 765600
Correo electrónico de planeación: guil@uibt.edu.mx

Planeación

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Guadalupe Vega Nolasco
Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 9933 879630
Correo electrónico: djtp@proyectos@uibt.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRAS CONCLUIDAS

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de inversión, Monto autorizado (M), Contratos y calendario de ejecución de la obra, Bienes de Depósito (Programas de Autorización), Fines, Observaciones, and Actas. Row 1: Adquisición de equipo e mobiliario en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Includes sub-headers like PLANIFICACIÓN, FOMENTO INSTITUCIONAL, and BIENES DE DEPÓSITO.

2023

FAM FONDO DE APORTACIONES MEXICANAS

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Exercicio y vigencia del reporte

2do. Trimestre 2023

Fecha de entrega del reporte

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa: Tabasco
Clave RI: 23040009M



Nombre: Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Cargo: Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Teléfono: 953 50560
Correo electrónico: dr_planeacion@uiet.edu.mx

Planeación

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Elena Guadalupe Vega Nájera
Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
Teléfono: 953 875630
Correo electrónico: opt.proyectos@uiet.edu.mx

Table with columns for Planeación, RESPONSABLES, and Obras y Mantenimiento. It contains a list of various university departments and their corresponding budget amounts.

\$1236392.00

#DEP1

#DEP2

#DEP3

Arq. Elena Guadalupe Vega Nájera
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
DEPAS

Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
PLANEACION

Mtra. Elena Guadalupe Vega Nájera
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
DEPAS

1. Este reporte es un reporte de avance y no un informe final. No podrán ser reportados los datos de los meses que se reportaron en el periodo anterior.
2. El monto reportado debe ser el monto de los recursos asignados y no el monto de los recursos que se han comprometido en el periodo reportado.
3. El reporte debe ser enviado en formato de Excel y PDF. Todos los datos deben ser en miles de pesos (\$1,000 y su).

2023

ORGANISMO FISCAL EN EL SUBSISTEMA DE FONDOS DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
2do. Trimestre 2023

Fecha de publicación: 04/07/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance</p> <p>0%</p>	<p>PRIOIDAD: 5 Nombre de la obra: Adquisición de equipamiento y mobiliario en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tuxtatalpa.</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: CAMPUS Vicente Guerrero, Calle Mariano Matamoros s/n entre calle Gregorio Méndez Magaña, Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, C.P. 86761</p>
	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 



1



2



3



4



5

Observaciones:

El proyecto se encuentra en el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (I.T.I.F.E) en espera de ser licitado.


 Arq. Elena Ochoa
 Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos
 OBRAS


 Mtra. Adriana
 Directora de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 ASISTENTE


 Mtro. Alberto
 RECTOR

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.