

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: Lunes, 9 de enero de 2017

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Lic. Adela Méndez Martínez	Nombre	Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Entidad federativa: Tabasco		Correo electrónico rectoria@uiet.edu.mx	Cargo	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Clavelnst 911 27EIJ0001F		Teléfono (045) 9933 427849	Teléfono 9933 247769	
		Correo electrónico c.general.oxo@gmail.com		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)			AVANCE MENSUAL (DICIEMBRE 2016)							No. de m2		
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 31/12/2016	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?					
	Nombre	Monto	De la Etapa	Global		Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO		Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora				
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			2,128,656.00	100	100	\$2,029,525.32					OBRA CONCLUIDA	2,400
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			574,000.00	0	100	\$539,934.11					OBRA CONCLUIDA	3,600
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			328,000.00	0	100	\$325,457.21					OBRA CONCLUIDA	700
Total					\$3,030,656.00			\$2,894,916.64						6,700.00

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Atq. Emmanuel Hernández Espinosa
Jefe del depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
ClaveInst 911	27EIIU0001F

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO	
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/c/v.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/c/v.)
				Número	Nombre	Número	Nombre								
	REAL	Programada	Programado												
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	21/09/2015	24/09/2016	30/10/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X		2,400	1,500,000	Equipo integral fijo de audio, video e iluminación	628,565
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	18/09/2015	03/03/2016	15/08/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	28/09/2015	26/05/2016	15/08/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
Total												2,400	1,500,000		

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
Clavelinst 911	27EII0001F

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN																												TOTALES														
	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES		Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)								
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.		M2							
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.																																		0	0								
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco																										2	3,440			3	160	Cabañas ecoturísticas y temazcal	5	3,600	574,000								
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco																										2	80			3	620	Cabina de control, vestidores, escenario al aire libre	5	700	328,000								
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3,520	0	0	6	780	10	4,300	902,000

