

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Lic. Adela Méndez Martínez	Nombre	Mra. Adriana Jiménez Miranda
Entidad federativa: Tabasco		Correo electrónico racioria@uist.edu.mx	Cargo	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Clavelnst 911 27EIJ0001F		Teléfono (045) 9933 427849	Teléfono	9933 247769
			Correo electrónico	c.general.oxo@gmail.com

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											No. de m2	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2014 (pesos s/ctvs.)				AVANCE MENSUAL (SEPTIEMBRE)							
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Impone Ejercido al 30/09/2015	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?				
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Observaciones y/o causas de demora
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julietta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			2,128,656.00	5%	5%	\$428,908.89					2,400
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			574,000.00	10%	10%	\$161,980.39					3,600
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			328,000.00	1%	1%	\$97,763.67					700
Total					\$3,030,656.00			\$688,653.16					6,700.00

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa
Jefe del departamento de Obras y Mantenimiento

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

SEDE DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO	
Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M ²	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.)
Número	Nombre	Número	Nombre								
0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X		2,400	1,500,000	Equipo integral fijo de audio, video e iluminación	628,566
0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
								2,400	1,500,000		

CONSTRUCCIÓN

ALAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. COMPUTO		C. IDIOMAS		ALAS MAGNAS		ALAS USOS MULTIPLES		ALAS DIDACTICAS		AREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS		TOTALES		Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)			
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2				
																																		0	0		
																											2	3,440			3	160			5	3,600	574,000
																											2	80			3	620			5	700	328,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3,520	0	0	6	780	10	4,300	902,000		

