

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la Institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	Lk. Adela Méndez Martínez	Nombre	Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Entidad federativa:	Tabasco	Correo electrónico: rectoria@uei.edu.mx	Cargo	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Clavehat #11	27EU0001F	Teléfono: (045) 933 42748	Teléfono	933 247769
			Correo electrónico	ca@uei.edu.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											No. de m2	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)				AVANCE MENSUAL (ENERO 2016)							
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 31/01/2016	Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de ser pagada por el C. Presidente de la República Mexicana?				
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		Si Fecha probable (Fecha de inicio formato adjunto)	NO	Ya ha inaugurada (Fecha y funcionario que la inauguró)		Observaciones y/o causas de demora
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julietta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			2,128,656.00	15	90	\$940,922.32				Falta de liquidez en el pago de las estimas por parte del ITFE y de la Secretaría de Finanzas	2,400
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			574,000.00	10	90	\$424,297.53				Falta de liquidez en el pago de las estimas por parte del ITFE y de la Secretaría de Finanzas	3,600
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			328,000.00	0	90	\$204,825.83				Falta de liquidez en el pago de las estimas por parte del ITFE y de la Secretaría de Finanzas	760
Total					\$3,030,656.00			\$1,570,045.51					6,760.00

Adela Méndez Martínez
Directora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Salazar
Jefe del Depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Planeación, Desarrollo y Mantenimiento

Obras y Mantenimiento	
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa	
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos	
9321 058586	9331 302154
proyectos.ife@unioleak.com	

JUSTIFICACIÓN															CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA													
Obra de continuidad					Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus					
SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos síts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos síts)	Programa Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos						Personal Académico			REAL	Programado	Programado	Número					Nombre	Número	Nombre		
X				NA	NA	2009	CDI	20,000,000.00	LDPE, LDT, LEI, LSULLYC, LCI	207	193	400	16	26	42	2009	2009	SI	SI	La conservación y el mantenimiento de los inmuebles es indispensable para el adecuado funcionamiento y operatividad a fin de brindar el servicio adecuado a los usuarios.	21/09/2015	20/09/2016	14/03/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	01C	TACOTALPA	Calletera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86670	SEDE OXOLOTÁN	X	
X		2010	2018	2014	450,000.00	2009	CDI	5,500,000.00	LDPE, LDT, LEI, LSULLYC, LCI	207	193	400	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	El proyecto de implementación de actividades en el CPU contribuye al desarrollo de la URET, con una propuesta de innovación educativa donde se sitúan a estudiantes en casos prácticos y una constante reflexión con respecto a su formación y necesidades sociales reales del contexto.	16/09/2015	26/03/2016	14/03/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	01C	TACOTALPA	Calletera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86670	SEDE OXOLOTÁN	X	
X		2014	2016	2014	400,000.00	NA	NA		LLCYC, LCI, LDT	29	75	132	8	22	28	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Actualmente la URET está formando el desarrollo del Teatro Indígena Campesino a través de la formación de Lingua y Cultura formando en esta nueva etapa una buena aceptación a nivel estatal y regional.	28/09/2015	26/03/2016	14/03/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	01B	TACOTALPA	Calletera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86670	SEDE OXOLOTÁN	X	

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																				
AULAS SALONES		TALLERES		LAB		CURSOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMN.S.		C. COMPLETO		C. ENCOMAS		AULAS VEGIAS		AULAS LEGS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS			TOTALES		Monto total Bruto de F.A.M. para remodelación/ adecuación (poros c/ctvs.)	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

AMPLIACIÓN																																						
ALIAS SALONES		TALLERES		LAB		CURRICULOS		BIBLIOTECAS		AUTORIOS		OPERNAS ACADÉMICAS		OPERNAS ADMN. AS.		C. COMPUTO		C. EDU. AS		ALIAS USOS		ALIAS USOS MULTIPLES		ALIAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTAROS		OTROS		TOTALES		Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos chicos)				
Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Núm.	MZ	Especificar	Núm.		MZ			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	