

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:		Responsable Institucional de:		Planeación	
Nombre de la Institución:		Lic. Adela Méndez Martínez		Nombre		Mtra. Adriana Jiménez Miranda	
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Correo electrónico		Cargo		Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación	
Entidad federativa:		rectoria@uiet.edu.mx		Teléfono		9933 247769 9321 058586	
Tabasco		Teléfono		Correo electrónico		s.general.oxo@gmail.com	
Clavelnet 911		(045) 9933 427649					
27EJU0001E							

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)			AVANCE MENSUAL (FEBRERO 2016)						No. de m <sup>2</sup>	Obra						
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 31/01/2016	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de asegurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con		
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		Si Fecha probable (Favor llevar formato adjunto)	NO							Ya ha inaugurado (fecha y funcionamiento que le inauguró)	Observaciones y/o causas de demora
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			2,128,656.00	5	95	\$940,966.35					2,400	X				N/A
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			574,000.00	8	98	\$424,297.53					3,600	X	2010	2018	2014	
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			328,000.00	0	90	\$204,828.63					700	X	2014	2016	2014	
<b>Total</b>					<b>\$3,030,656.00</b>			<b>\$1,570,092.51</b>					<b>6,700.00</b>					

Lic. Adela Méndez Martínez  
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa  
Jefe del Depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

Obras y Mantenimiento	
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa	
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos	
9931 302154	
proyectos.uel@outlook.com	

JUSTIFICACIÓN											CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA												
de continuidad				Cobertura de la obra						Cuenta con el estado de impacto ambiental	Cuenta con el estado de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	
Recursos FAM	Otros recursos			Programas Educativos que benefician la obra	Número de alumnos			Personal Académico			2009	2009	SI	SI		REAL	Programado	Programado	Número	Nombre	Número	Nombre				
	Monto del apoyo (pesos \$/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo		Monto del apoyo (pesos \$/cts)	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres																
N/A	2009	CDI	29,000,000.00	LDRS, LDT, LEI, LSJLLYC, LCI	207	193	400	16	26	42	2009	2009	SI	SI	La conservación y el mantenimiento de los inmuebles es indispensable para el adecuado funcionamiento y operatividad, a fin de brindar el servicio adecuado a los usuarios.	21/09/2015	26/02/2016	14/03/2016	0041	POB OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86970	SEDE OXOLOTÁN	X	
450,000.00	2009	CDI	5,500,000.00	LDRS, LDT, LEI, LSJLLYC, LCI	207	193	400	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	El proyecto de implementación de actividades en el CIPU contribuye al desarrollo de la UJET, con una propuesta de innovación educativa donde se atiende a estudiantes en casos prácticos y una constante reflexión con respecto a su formación y necesidades sociales reales del contexto.	18/09/2015	26/02/2016	14/03/2016	0041	POB OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86970	SEDE OXOLOTÁN	X	
400,000.00	N/A	N/A		LLCYC, LCI, LDT	69	73	132	6	22	28	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Actualmente la UJET está fomentando el desarrollo del Teatro Incipiente Campesino a través de la licenciatura de Lengua y Cultura, teniendo en esta nueva etapa una buena aceptación a nivel estatal y regional.	28/09/2015	26/02/2016	14/03/2016	0041	POB OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86970	SEDE OXOLOTÁN	X	





