

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación	
Nombre de la institución:		Lic. Adela Méndez Martínez	Nombre	Mtra. Adriana Jiménez Miranda	
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Correo electrónico	Cargo	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación	
Entidad federativa:		rectoria@uieet.edu.mx	Teléfono	9933 247789	9321 058596
Tabasco		Teléfono	Correo electrónico	a.general.oxe@gmail.com	
Claveinst 911		(045) 9933 427849			
27EIU0001F					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)			AVANCE MENSUAL (ABRIL 2016)						No. de m2	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa					
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 31/03/2016	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?											
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO						Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora			
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julista Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			2,128,656.00	2	97	\$940,966.35								2,400	X			
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			574,000.00	2	100	\$424,297.53								3,600	X		2010	2018
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			328,000.00	9	99	\$204,828.63								700	X		2014	2016
Total					\$3,030,656.00			\$1,570,092.51								6,700.00				

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa
Jefe del Depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Planeación y Mantenimiento

Obras y Mantenimiento	
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa	
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos	
6931 302154	
proyectos.1414@outlook.com	

JUSTIFICACIÓN													CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA											
Obra de continuidad				Cobertura de la obra									Localidad, Población o Ciudad			Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus						
Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estado de impacto ambiental	Cuenta con el estado de reciente de sujeción	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha probable de inauguración					Número	Nombre	Número	Nombre		
Año de Financiamiento	Monto del apoyo (en pesos s/100)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (en pesos s/100)	Programas Educativos que persiga la obra	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres						Hombres	Total	REAL	Programada	Programado	Húmero	Nombre	Número	Nombre				
N/A	N/A	2009	CDI	28,000,000.00	LDRS, LDT, LEL, LSJLLyC, LCI	207	193	400	16	26	42	2009	2009	SI	SI	La conservación y el mantenimiento de los inmuebles es indispensable para el adecuado funcionamiento y operatividad, a fin de brindar el servicio adecuado a los usuarios.	21/02/2015	26/02/2016	14/03/2016	0041	POB OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán-Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 66870	SEDE OXOLOTÁN	X	
2014	450,000.00	2009	CDI	5,500,000.00	LDRS, LDT, LEL, LSJLLyC, LCI	207	193	400	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	El proyecto de implementación de actividades en el CPU contribuye al desarrollo de la URET, con una propuesta de innovación educativa donde se reúnan a estudiantes en estas prácticas y una constante reflexión con respecto a su formación y necesidades sociales reales del contexto.	16/02/2015	26/02/2016	14/03/2016	0041	POB OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán-Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 66870	SEDE OXOLOTÁN	X	
2014	400,000.00	N/A	N/A		LLCyC, LCL, LDT	59	73	132	6	22	28	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Actualmente la URET está fomentando el desarrollo del Teatro Indígena Comunitario a través de la Escritura de Lengua y Cultura. Entiendo en esta nueva etapa una buena aceptación a nivel estatal y regional.	28/02/2015	26/02/2016	14/03/2016	0041	POB OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán-Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 66870	SEDE OXOLOTÁN	X	

MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																				
M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos chcos.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos chcos.)	ALLAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. COMPUTO		C. DINAMAS		ALLAS MAGNAs		ALLAS USOS MULTIPLES		ALLAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTAFROS		OTROS			TOTALES			
				Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Monto solicitado para construcción (pesos chcos.)
2,400	1,500,000	Equipo Integral fijo de audio, vídeo e iluminación	628,566																																			0	0	
																												2	3,440					3	160	Cabinas ecologicas y tancaza	5	3,600	574,000	
																												2	80					3	620	Cabina de control, vestidores, escenario al aire libre	5	700	328,000	
2,400	1,500,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3,520	0	0	0	6	780	10	4,300	892,000			

