

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: jueves, 6 de octubre de 2016

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:		Responsable Institucional de:		Planeación	
Nombre de la institución:		Lic. Adela Méndez Martínez		Nombre		Mtra. Adriana Jiménez Miranda	
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Correo electrónico		Cargo		Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación	
Entidad federativa:		recloria@uiet.edu.mx		Teléfono		9933 247769	
Tabasco		Teléfono		Correo electrónico		9321 058586	
Clavelnst 911		(045) 9933 427849				c.general.oxo@gmail.com	
27EIU0001F							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA															
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)			AVANCE MENSUAL (SEPTIEMBRE 2016)						No. de m2	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 30/09/2016	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?							
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO						Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			2,128,656.00	0	100	\$1,424,156.78					2,400	X		
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			574,000.00	0	100	\$424,297.53					3,600	X	2010	2018
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			328,000.00	0	100	\$272,869.39					700	X	2014	2016
Total					\$3,030,656.00			\$2,121,323.70					6,700.00			

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa
Jefe del Depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

Obras y Mantenimiento	
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa	
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos	
9931 302154	
proyectos.uet@outlook.com	

JUSTIFICACIÓN												CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA												
Obra de continuidad					Cobertura de la obra							Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus
Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Número de alumnos			Personal Académico			REAL						Programada	Programado	Número	Nombre	Número	Nombre					
Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Programas Educativos que beneficia la obra	Mjeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	2009	2009	SI	SI	21/09/2015	30/05/2016	15/08/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X		
N/A	N/A	2009	CDI	28,000,000.00	LDRS, LDT, LEL, LSLLLYC, LCI	207	193	400	16	26	42	2009	2009	SI	SI	La conservación y el mantenimiento de los inmuebles es indispensable para el adecuado funcionamiento y operatividad, a fin de brindar el servicio adecuado a los usuarios.	21/09/2015	30/05/2016	15/08/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X	
2014	450,000.00	2009	CDI	5,500,000.00	LDRS, LDT, LEL, LSLLLYC, LCI	207	193	400	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	El proyecto de implementación de actividades en el CIPU contribuye al desarrollo de la UET, con una propuesta de innovación educativa donde se sitúan a estudiantes en casos prácticos y una constante reflexión con respecto a su formación y necesidades sociales reales del contexto.	18/09/2015	03/03/2016	15/08/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X	
2014	400,000.00	N/A	N/A		LLCYC, LCI, LDT	59	73	132	6	22	28	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Actualmente la UET está fomentando el desarrollo del Teatro Indígena Campesino a través de la licenciatura de Lengua y Cultura, teniendo en esta nueva etapa una buena aceptación a nivel estatal y regional.	28/09/2015	26/05/2016	15/08/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X	

MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																				
M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/cts.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/cts.)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES				
				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/cts.)			
2,400	1,500,000	Equipo integral tipo de audio, video e iluminación	628,565																																			0	0	
																												2	3,440					3	160	Cabañas ecolurísticas y terrazcal	5	3,600	574,000	
																												2	80					3	620	Cabina de control, vestidores, escenario al aire libre	5	700	328,000	
2,400	1,500,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3,520	0	0	6	780		10	4,300	902,000			

