

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento: jueves, 7 de diciembre de 2017

|   |  |  |                                      |  |  |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| <b>Información General de la Institución</b>    |  | <b>Nombre del Titular de la Institución:</b>                   | <b>Responsable Institucional de:</b> | <b>Planeación</b>  |  |
| <b>Nombre de la institución:</b>                |  | Lic. Adela Méndez Martínez                                     | <b>Nombre</b>                        | Mtra. Adriana Jiménez Miranda  |  |
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco |  | <b>Correo electrónico</b>                                      | <b>Cargo</b>                         | Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación                     |  |
| <b>Entidad federativa:</b>                      |  | <a href="mailto:rectoria@uiet.edu.mx">rectoria@uiet.edu.mx</a> | <b>Teléfono</b>                      | 9933 247769  |  |
| Tabasco   |  | <b>Teléfono</b>  | <b>Correo electrónico</b>            | <a href="mailto:c.general.oxo@gmail.com">c.general.oxo@gmail.com</a> |  |
| <b>Clave Inst 911</b>                           |  | (045) 9933 427849  |                                      |  |  |
| 27EIU0001F                                      |  |  |                                      |  |  |

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

| Prioridad    | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2016<br>(pesos s/ctvs.)  |                |       | AVANCE MENSUAL (NOVIEMBRE 2017) |                             |        |                                |  |    | No. de m2 |  |                                    |               |
|--------------|---|--|----------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|--|----|-----------|--|------------------------------------|---------------|
|              |   | FAM  | OTROS RECURSOS |       | Total Recursos para la obra     | Porcentaje de avance físico |        | Importe Ejercido al 30/11/2017 | Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana? |    |           |  |                                    |               |
|              |   |  | Nombre         | Monto |                                 | De la Etapa                 | Global |                                | SI<br>Fecha probable<br>(Favor llenar formato adjunto)   | NO |           | Ya fue inaugurada<br>(fecha y funcionario que la inauguró) | Observaciones y/o causas de demora |               |
|              |   | Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana? |                |       |                                 |                             |        |                                |  |    |           |  |                                    |               |
| 1            | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.  | \$1,300,000.00   |                |       | 1,300,000.00                    | 100                         | 100    | \$1,256,458.49                 |  |    |           |  | 240.00                             |               |
| 2            | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLÓTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.   | \$452,496.00   |                |       | 452,496.00                      | 100                         | 100    | \$446,833.03                   |  |    |           |  | 42.00                              |               |
| 3            | CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELLENO Y TEMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPYE/2000/2016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN) | \$761,128.00   |                |       | 761,128.00                      | 100                         | 100    | \$690,993.80                   |  |    |           |  | 250.00                             |               |
| 4            | CONCLUSIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUYE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLÓTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPYE/2000/2016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).                           | \$578,069.00   |                |       | 578,069.00                      | 100                         | 100    | \$572,242.23                   |  |    |           |  | 100.00                             |               |
| <b>Total</b> |   |  |                |       | <b>\$3,091,693.00</b>           |                             |        | <b>\$2,966,527.55</b>          |  |    |           |  | <b>\$ 125,165.45</b>               | <b>632.00</b> |

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y programación de la Secretaría de Finanzas del Estado, a través del Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa, quienes nos informarán en que momento se aplicarán los recursos.

Lic. Adela Méndez Martínez  
Rectora

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa  
Jefe del depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Titular de la Institución

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

|   |             |  |  |
|---|-------------|--|--|
| <b>Información General de la Institución</b>    |             | <b>Obras y Mantenimiento</b>   |  |
| Nombre de la institución:                       |             | Arq. Emmanuel Hernández Espinosa   |  |
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco |             | Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos                            |  |
| Entidad federativa:                             | 9321 058586 | 9931 302154  |  |
| Tabasco   |             | <a href="mailto:proyectos.ulet@outlook.com">proyectos.ulet@outlook.com</a> |  |
| Clave Inst 911                                  |             |  |  |
| 27EIU0001F                                      |             |  |  |

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | JUSTIFICACIÓN       |    |                                   |                                      |                          |                               |                       |                  |                               |  |                   |         |       |                    |         |  |   |                                  |                                    |                         |  |
|---|---------------------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------|---------|-------|--------------------|---------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
|   | Obra de continuidad |    |                                   |                                      |                          |                               |                       |                  |                               | Cobertura de la obra                       |                   |         |       |                    |         | Cuenta con el estudio de impacto ambiental | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Cuenta con el expediente técnico | Se incluyen planos arquitectónicos | Justificación Académica |  |
|   | SI                  | NO | Año de inicio de la primera etapa | Año de conclusión de la última etapa | Apoyada con recursos FAM |                               | Otros recursos        |                  |                               | Programas Educativos que beneficia la obra | Número de alumnos |         |       | Personal Académico |         |  |   |                                  |                                    |                         |  |
|   |                     |    |                                   |                                      | Año de financiamiento    | Monto del apoyo (pesos s/cts) | Año de Financiamiento | Nombre del Fondo | Monto del apoyo (pesos s/cts) |  | Mujeres           | Hombres | Total | Mujeres            | Hombres |  |   |                                  |                                    |                         | Total  |
|   |                     |    |                                   |                                      |                          |                               |                       |                  |                               |  |                   |         |       |                    |         |  |   |                                  |                                    |                         |  |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.  |                     | X  |                                   |                                      | N/A                      | N/A                           |                       |                  |                               | LEI, LSI                                   | 220               | 78      | 298   | 6                  | 20      | 26   | EN PROCESO                                  | 2014                             | SI                                 | SI                      | Este espacio proporcionará a los estudiantes, las instalaciones adecuadas para el desarrollo de              |
| CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.   |                     | X  |                                   |                                      | N/A                      | N/A                           |                       |                  |                               | LDRS, LSI, LEI, LLyC, LCI, LDT, LDI        | 181               | 172     | 353   | 16                 | 26      | 42   | EN PROCESO                                  | EN PROCESO                       | EN PROCESO                         | SI                      | Se contará con un acceso atractivo y digno que brinde seguridad a los  |
| CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELLENO Y TEMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPyE/2002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN) |                     | X  | 2016                              | 2018                                 | 2016                     | 450,000.00                    |                       |                  |                               | LDRS, LDT Y LEI                            | 220               | 78      | 298   | 6                  | 20      | 26   | EN PROCESO                                  | EN PROCESO                       | EN PROCESO                         | SI                      | Este espacio proporcionará a los estudiantes, las instalaciones adecuadas para el desarrollo de competencias |
| CONCLUSIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUYE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPyE/2002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).                           |                     | X  | 2016                              | 2017                                 | 2016                     | 400,000.00                    |                       |                  |                               | LDRS, LDT, LEI, LSI, LLyC, LCI             | 181               | 172     | 353   | 16                 | 26      | 42   | EN PROCESO                                  | EN PROCESO                       | EN PROCESO                         | SI                      | Se contará con un acceso atractivo y digno que brinde seguridad a los usuarios, así como identidad a         |
| <b>Total</b>  |                     |    |                                   |                                      |                          |                               |                       |                  |                               |  |                   |         |       |                    |         |  |   |                                  |                                    |                         |  |

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y pro

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

| Información General de la Institución  |  |                  |                                |                               |                        |           |           |  |                               |                                  |               |    |  |             |   |
|--|--|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|----|--|-------------|---|
| Nombre de la institución:<br>Universidad Intercultural del Estado de Tabasco   |  |                  |                                |                               |                        |           |           |  |                               |                                  |               |    |  |             |   |
| Entidad federativa:<br>Tabasco   |  |                  |                                |                               |                        |           |           |  |                               |                                  |               |    |  |             |   |
| Clave Inst 911<br>27EIU0001F   |  |                  |                                |                               |                        |           |           |  |                               |                                  |               |    |  |             |   |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL |                  |                                | SEDE DE LA OBRA               |                        |           |           |  |                               |                                  | MANTENIMIENTO |    | EQUIPAMIENTO   |             |   |
|  | Fecha de Inicio                                    | Fecha de término | Fecha probable de inauguración | Localidad, Población o Ciudad |                        | Municipio |           | Dirección Postal                                     | Nombre del Campus             | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus  | M2 | Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | DESCRIPCIÓN | Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.) |
|  | Programada   | Programada       | Programado                     | Número                        | Nombre                 | Número    | Nombre    |  |                               |                                  |               |    |  |             |   |
|  |  |                  |                                |                               |                        |           |           |  |                               |                                  |               |    |  |             |   |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.   | 26/09/2016   | 30/06/2017       | feb-18                         | 061                           | VILLA VICENTE GUERRERO | 03        | CENTLA    | CALLE MARIANO MATAMOROS SIN                          | UNIDAD VILLA VICENTE GUERRERO | X                                |               |    |  |             |   |
| CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.  | 26/09/2016   | 30/06/2017       | N/A                            | 0041                          | POB. OXOLOTÁN          | 015       | TACOTALPA | Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870 | SEDE OXOLOTÁN                 | X                                |               |    |  |             |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELLENO Y TEMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SP/IE/2002/2016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN) | 26/04/2017   | 19/09/2017       | feb-18                         | 061                           | VILLA VICENTE GUERRERO | 03        | CENTLA    | CALLE MARIANO MATAMOROS SIN                          | UNIDAD VILLA VICENTE GUERRERO | X                                |               |    |  |             |   |
| CONCLUSIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUYE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SP/IE/2002/2016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).                           | 26/04/2017   | 26/08/2017       | N/A                            | 0041                          | POB. OXOLOTÁN          | 015       | TACOTALPA | Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870 | SEDE OXOLOTÁN                 | X                                |               |    |  |             |   |
| <b>Total</b>   |  |                  |                                |                               |                        |           |           |  |                               |                                  |               | 0  | 0  |             |   |

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y pro

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

| Información General de la Institución  |                   |          |          |            |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                     |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |                              |                         |             |                  |         |  |
|--|-------------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------------|----------|---------------------|----------|------------------|----------|------------|----------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------|--|
| Nombre de la institución:<br>Universidad Intercultural del Estado de Tabasco   |                   |          |          |            |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                     |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |                              |                         |             |                  |         |  |
| Entidad federativa:<br>Tabasco   |                   |          |          |            |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                     |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |                              |                         |             |                  |         |  |
| Clave Inst 911<br>27EIU0001F   |                   |          |          |            |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                     |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |                              |                         |             |                  |         |  |
| CONSTRUCCIÓN   |                   |          |          |            |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                     |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |                              |                         |             |                  |         |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | AULAS/<br>SALONES |          | TALLERES |            | LAB      |          | CUBÍCULOS |          | BIBLIOTECAS |          | AUDITORIOS |          | OFICINAS<br>ACADEMICAS |          | OFICINAS<br>ADMVAS. |          | C. CÓMPUTO |          | C. IDIOMAS |          | AULAS<br>MAGNAS |          | AULAS USOS<br>MÚLTIPLES |          | AULAS<br>DIDÁCTICAS |          | ÁREAS<br>COMUNES |          | SANITARIOS |          | OTROS                        |                         | TOTALES     |                  |         |  |
|  | Núm.              | M2       | Núm.     | M2         | Núm.     | M2       | Núm.      | M2       | Núm.        | M2       | Núm.       | M2       | Núm.                   | M2       | Núm.                | M2       | Núm.       | M2       | Núm.       | M2       | Núm.            | M2       | Núm.                    | M2       | Núm.                | M2       | Núm.             | M2       | Núm.       | M2       | Núm.                         | M2                      | Especificar | Núm.             | M2      | Monto solicitado<br>para construcción<br>(pesos s/cvts.) |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.   |                   |          | 1        | 240        |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                     |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |                              |                         |             | 1                | 240     | 1,300,000  |
| CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.  |                   |          |          |            |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                     |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          | 2                   | 140      |                  |          | 1          | 6        | Caseta de vigilancia         | 3                       | 146         | 452,496          |         |  |
| CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELLENO Y TEMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SP/E/2002/016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN) |                   |          |          |            |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                     |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          | 2                   | 250      |                  |          | 3          | 150      | Temazcal, tinaco, ceremonial | 5                       | 400         | 761,128          |         |  |
| CONCLUSIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUYE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SP/E/2002/016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).                           |                   |          |          |            |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                     |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     | 2        | 42               |          |            |          |                              | Acceso vehicular, barda | 2           | 42               | 578,069 |  |
| <b>Total</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>240</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>2</b> | <b>140</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>1</b> | <b>6</b>                     | <b>4</b>                | <b>386</b>  | <b>1,752,496</b> |         |  |

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y pro

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016**

**Fecha de elaboración del Documento:**

| Información General de la Institución   |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
|---|----------------|----|----------|----|------|----|-----------|----|-------------|----|------------|----|---------------------|----|-------------------|----|------------|----|------------|----|--------------|----|----------------------|----|------------------|----|---------------|----|------------|----|-------|----|---------|----|---|
| <b>Nombre de la institución:</b>  |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco   |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| <b>Entidad federativa:</b>  |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| Tabasco   |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| <b>Clave Inst 911</b>   |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| 27EIU0001F  |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| REMODELACIÓN/ADECUACIÓN   |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | AULAS/ SALONES |    | TALLERES |    | LAB  |    | CUBÍCULOS |    | BIBLIOTECAS |    | AUDITORIOS |    | OFICINAS ACADÉMICAS |    | OFICINAS ADMIVAS. |    | C. CÓMPUTO |    | C. IDIOMAS |    | AULAS MAGNAS |    | AULAS USOS MÚLTIPLES |    | AULAS DIDÁCTICAS |    | ÁREAS COMUNES |    | SANITARIOS |    | OTROS |    | TOTALES |    | Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/cvts.) |
|   | Núm.           | M2 | Núm.     | M2 | Núm. | M2 | Núm.      | M2 | Núm.        | M2 | Núm.       | M2 | Núm.                | M2 | Núm.              | M2 | Núm.       | M2 | Núm.       | M2 | Núm.         | M2 | Núm.                 | M2 | Núm.             | M2 | Núm.          | M2 | Núm.       | M2 | Núm.  | M2 | Núm.    | M2 |   |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.  |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.   |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELLENO Y TEMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPyE/2002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN) |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| CONCLUSIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUYE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPyE/2002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).                           |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| <b>Total</b>  |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |
| 0   |                |    |          |    |      |    |           |    |             |    |            |    |                     |    |                   |    |            |    |            |    |              |    |                      |    |                  |    |               |    |            |    |       |    |         |    |   |

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y pro

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

| Información General de la Institución   |                   |          |          |          |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                      |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |          |          |          |          |          |    |  |  |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------------------|----------|----------------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------------|----------|---------------------|----------|------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|--|--|
| Nombre de la institución:<br>Universidad Intercultural del Estado de Tabasco  |                   |          |          |          |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                      |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |          |          |          |          |          |    |  |  |
| Entidad federativa:<br>Tabasco  |                   |          |          |          |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                      |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |          |          |          |          |          |    |  |  |
| Clave Inst 911<br>27EIU0001F  |                   |          |          |          |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                      |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |          |          |          |          |          |    |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | AMPLIACIÓN        |          |          |          |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                      |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |          |          |          |          |          |    |  |  |
|   | AULAS/<br>SALONES |          | TALLERES |          | LAB      |          | CUBÍCULOS |          | BIBLIOTECAS |          | AUDITORIOS |          | OFICINAS<br>ACADÉMICAS |          | OFICINAS<br>ADMIVAS. |          | C. CÓMPUTO |          | C. IDIOMAS |          | AULAS<br>MAGNAS |          | AULAS USOS<br>MÚLTIPLES |          | AULAS<br>DIDÁCTICAS |          | ÁREAS<br>COMUNES |          | SANITARIOS |          | OTROS    |          | TOTALES  |          |          |    |  |  |
|   | Núm.              | M2       | Núm.     | M2       | Núm.     | M2       | Núm.      | M2       | Núm.        | M2       | Núm.       | M2       | Núm.                   | M2       | Núm.                 | M2       | Núm.       | M2       | Núm.       | M2       | Núm.            | M2       | Núm.                    | M2       | Núm.                | M2       | Núm.             | M2       | Núm.       | M2       | Núm.     | M2       | Núm.     | M2       | Núm.     | M2 | Montó solicitado al<br>FAM para<br>ampliación<br>(pesos s/cvts.) |  |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.  |                   |          |          |          |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                      |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |          |          |          |          |          |    |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.   |                   |          |          |          |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                      |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |          |          |          |          |          |    |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELLENO Y TEMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERIA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPyE/2002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN) |                   |          |          |          |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                      |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |          |          |          |          |          |    |  |  |
| CONCLUSIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUYE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPyE/2002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).                           |                   |          |          |          |          |          |           |          |             |          |            |          |                        |          |                      |          |            |          |            |          |                 |          |                         |          |                     |          |                  |          |            |          |          |          |          |          |          |    |  |  |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |  |  |

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y pro