

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento: miércoles, 15 de febrero de 2017

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Nombre del Titular de la Institución:</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>		<b>Planeación</b>	
Nombre de la institución:		Lic. Adela Méndez Martínez		Nombre		Mtra. Adriana Jiménez Miranda	
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Correo electrónico		Cargo		Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación	
Entidad federativa:		<a href="mailto:rectoria@uiet.edu.mx">rectoria@uiet.edu.mx</a>		Teléfono		9933 247769	
Tabasco		Teléfono		Correo electrónico		<a href="mailto:c.general.oxo@gmail.com">c.general.oxo@gmail.com</a>	
Clave Inst 911		(045) 9933 427849					
27EIU0001F							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2016 (pesos s/ctvs.)			AVANCE MENSUAL (ENERO 2017)							No. de m2	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa			
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 31/01/2017	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?										
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato dd/mm/aa)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)						Observaciones y/o causas de demora		
1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	\$1,300,000.00			1,300,000.00	45	95	\$1,239,144.93								240.00	X		
2	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLÓTAN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	\$452,496.00			452,496.00	0	98	\$443,969.92								42.00	X		
<b>Total</b>					<b>\$1,752,496.00</b>			<b>\$1,683,114.85</b>								<b>424.00</b>			

Lic. Adela Méndez Martínez  
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa  
Jefe del depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
Clave Inst 911	27EIU0001F

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA							MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.)
	Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre								
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN EN FARMACIA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	26/09/2016	10/11/2016	feb-17		VILLA VICENTE GUERRERO	03	CENTLA	CALLE MARIANO MATAMOROS S/N	UNIDAD VILLA VICENTE GUERRERO						
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	26/09/2016	26/10/2016	dic-16	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
<b>Total</b>												0	0		

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
Clave Inst 911	27EIU0001F

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN																																		
	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS		TOTALES		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARÍA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.			1	240																													1	240	1,300,000
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.																									2	140		1	6	Caseta de vigilancia	3	146	452,496		
<b>Total</b>	0	0	1	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	140	0	0	1	6	4	386	1,752,496	



