



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2015
DD/MM/ANO

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2014

Trimestre 5

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento del edificio 1 de la Unidad Académica tipo II de Villa Vicente Guerrero, Centra de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objetivo General: Proporcionar a los estudiantes, docentes y administrativos instalaciones suficientes y confortables, con la tecnología adecuada a su nivel escolar, a fin de impulsar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Costo total del Proyecto 2014					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	5,848,979.0				5,848,979.0
Equipamiento	324,450.0				324,450.0
Total	6,173,429.0	0.0	0.0	0.0	6,173,429.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejecido						TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2014					Monto total ejercido en 2014			
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2015	5o. 15 de abril 2015				
1	Construcción y equipamiento (primera etapa) del edificio 1 de la Unidad Académica tipo II	1.1 Proyecto Ejecutivo	1.1.1	Asesoría	50,000.00							50,000.00		
		1.1 Proyecto Ejecutivo	1.1.2	Estudio preliminares	67,029.00					67,029.00	67,029.00	67,029.00	0.00	
		1.1 Proyecto Ejecutivo	1.1.3	Elaboración del proyecto ejecutivo	475,000.00				214,200.00	295,845.00	510,045.00	510,045.00	-35,045.00	107.4%
		1.2. Construcción y equipamiento	1.2.1	Licitación de la Obra	0.00								0.00	
		1.2. Construcción y equipamiento	1.2.2	Ejecución de la Obra	5,405,000.00								5,405,000.00	
		1.2. Construcción y equipamiento	1.2.3	Gastos indirectos	176,400.00								176,400.00	
GRAN TOTAL					6,173,429.00	0.00	0.00	0.00	214,200.00	362,874.00	577,074.00	577,074.00	5,596,355.00	9.3%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
PROYECTO EJECUTIVO: El proyecto ejecutivo es el conjunto de documentos, cálculos, especificaciones y gráficos que contiene datos precisos y suficientes para que el profesional del ramo esté en posibilidad de interpretar la información gráfica y escrita contenida en el mismo o para poder realizar la obra. Se considera la asesoría como parte del seguimiento de la obra por especialistas en cada área, la cual se realiza de forma eventual durante el desarrollo de la obra.

Lic. Rosa Nelva Torres Póvil
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mtra. Adriana Jiménez Ojeda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN

Lic. Adela Méndez Martínez
RECTORA

Lic. Carlos María Acosta Hernández
CONTRALOR INTERNO

NOTA: