

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 07/04/2016  
DÍGITO: 00000000

Trimestre: 9

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado: 2014

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento del edificio 1 de la Unidad Académica tipo II de Villa Vicente Guerrero, Ceata de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objetivo General: Proporcionar a los estudiantes, docentes y administrativos instalaciones suficientes y confortables, con la tecnología adecuada a su nivel escolar, a fin de impulsar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Costo total del Proyecto 2014 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	5,848,979.0				5,848,979.0
Equipamiento	324,450.0				324,450.0
Total	6,173,429.0	0.0	0.0	0.0	6,173,429.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido										TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
						Monto reportado en 2014													
						Trimestres													
						1o. 15 de abril	2o. 15 de junio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2015	5o. 15 de abril 2015	6o. 15 de julio 2015	7o. 15 de octubre 2015	8o. 15 enero 2016	9o. 15 abril 2016					
1	Construcción y equipamiento (primera etapa) del edificio 1 de la Unidad Académica tipo II	1.1 Proyecto Ejecutivo	1.1.1	Asesoría	30,000.00											0.00			
		1.1 Proyecto Ejecutivo	1.1.2	Estudio preliminar	67,029.00					67,029.00							67,029.00		
		1.1 Proyecto Ejecutivo	1.1.3	Elaboración del proyecto ejecutivo	475,000.00				214,200.00	235,845.00							510,045.00	-35,845.00	107.4%
		1.2 Construcción y equipamiento	1.2.1	Licitación de la Obra	0.00												0.00		
		1.2 Construcción y equipamiento	1.2.2	Ejecución de la Obra	5,405,000.00								1,489,978.94		694,644.85		2,184,623.79		
		1.2 Construcción y equipamiento	1.2.3	Gastos indirectos	176,400.00												0.00		
GRAN TOTAL					6,173,429.00	0.00	0.00	0.00	214,200.00	362,874.00	0.00	1,489,978.94	0.00	694,644.85	2,761,708.97	3,411,720.83	44.7%		

**INFORME FORMALIZADO DEL ALCANCE DE METAS**  
 PROYECTO EJECUTIVO: El proyecto ejecutivo es el conjunto de documentos, cálculos, especificaciones y gráficos que contiene datos precisos y suficientes para que el profesional del ramo esté en posibilidad de interpretar la información gráfica y escrita contenida en el mismo para poder realizar la obra. Se considera la asesoría como parte del seguimiento de la obra por especialistas en cada área, la cual se realiza de forma eventual durante el desarrollo de la obra.  
 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO: Es la ejecución de los trabajos por una empresa con la capacidad técnica y administrativa para realizarlos de acuerdo a las especificaciones del proyecto ejecutivo. Dicha empresa es seleccionada mediante un licitación pública.

Lic. Rosa Nelly Torres Escalante      Mtra. Adriana Jiménez Miranda      Lic. Adela Méndez Martínez      Lic. Carlos Manuel Acosta Hernández  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS      DIRECTORA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN      RECTORA      CONTRALOR INTERNO

**NOTA:**  
 La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, el proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL ILCONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 11/04/2016

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Trimestre: 9

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado: 2014

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento del edificio 1 de la Unidad Académica tipo II de Villa Vicente Guerrero, Centia de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltante por adquirir	Monto por ejercer
1.1.3	FACTURA	IRA130308TU2	13A	3	PROYECTO ESTRUCTURAL	1.00	51,200.00	51,200.00		0.00
1.1.3	FACTURA	SIC081913GY0	195	3	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	1.00	60,000.00	60,000.00		0.00
1.1.3	FACTURA	SIM11646IV17	364	3	PROYECTO DE SUBESTACIÓN	1.00	72,999.99	72,999.99		0.00
1.1.1					ASESORÍA				1.00	31,984.00
1.1.2				3	MECÁNICA DE SUELOS	1.00	92,800.00	92,800.00		0.00
1.1.3			DPC141	3	PROYECTO ELÉCTRICO	1.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
1.1.3			139	3	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	1.00	53,045.00	53,045.00	0.00	0.00
1.1.3			DPC150	3	PROYECTOS HIDROSANITARIO	1.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
1.2.1					LICITACIÓN				1.00	0.00
1.2.2	FACTURA	LCO0691233Z7	353 355	5	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO		2,184,634.97	5,405,000.00	1.00	3,220,365.03
1.2.3					INDIRECTOS				1.00	176,400.00
TOTAL								5,915,044.99		258,384.01

Lic. Rosa Nelly Peña Fócil  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

Mtra. Adriana Jiménez Miranda  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,  
DESARROLLO Y EVALUACIÓN

Lic. Adela Méndez Martínez  
RECTOR

Lic. Carlos Mario Acosta Hdez.  
CONTADOR INTERNO

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gusto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.