

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución:			Nombre	Lic. Mayko José Antonio Mollinedo Vázquez
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Correo electrónico	Cargo	Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Entidad federativa:			Teléfono	9931 150554
Tabasco		Teléfono	Correo electrónico	mayko.mollinedo@hotmail.com
Clavelnst 911				
27EIU0001F				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA												No. de m2	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2014 (pesos s/ctvs.)			AVANCE TRIMESTRAL									
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 10/10/2014	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?					
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora		
1	Construcción de techumbre para comensales del Taller de Alimentos y Bebidas, habilitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	700,000			700,000.00	25		\$210,000.00						425
2	Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	950,000			950,000.00	10		\$285,000.00						176
3	Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	250,000			250,000.00	100		\$75,000.00						
4	Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	400,000			400,000.00	20		\$120,000.00						1,248
5	Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	450,000			450,000.00	15		\$135,000.00						18
6	Construcción de cubículos, cocineta, sala de espera, temazcal, sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	250,000			250,000.00	0		\$0.00						110
Total					\$3,000,000.00			\$825,000.00						1,977.00

Nota: El importe ejercido corresponde al 30% de anticipo que se le entrega al contratista después de que firma el contrato. No hemos recibido la actualización del avance financiero por parte del ITIFE

Lic. Luis Alberto Méndez May
Rector

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa
Jefe del depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Titular de la Institución

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA							MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO	
			Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	DESCRIPCIÓN
Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre							
Programada	Programada	Programado											
25/08/2014	24/10/2014	14/11/2014	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X				
25/08/2014	24/10/2014	14/11/2014	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X				
25/08/2014	25/09/2014		0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X		250,000		
25/08/2014	24/10/2014	14/11/2014	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X				
25/08/2014	09/10/2014	14/11/2014	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X				
22/09/2014	06/11/2014	14/11/2014	0061	VILLA VICENTE GUERRERO	003	CENTLA	Calle Quintin Arauz, esq. Benito Juárez. Col. Centro. C.P. 86761	UNIDAD ACADÉMICA VICENTE GUERRERO	X				
										0	250,000		

AMPLIACIÓN

AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES				
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación. (pesos s/ctvs.)
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	