

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Nombre del Titular de la Institución:</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Planeación</b>
<b>Nombre de la institución:</b>		Lic. Adela Méndez Martínez	<b>Nombre</b>	Mra. Adriana Jiménez Miranda
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		<b>Correo electrónico</b>	<b>Cargo</b>	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
<b>Entidad federativa:</b>		<a href="mailto:rectoria@uiet.edu.mx">rectoria@uiet.edu.mx</a>	<b>Teléfono</b>	9933 247769
Tabasco		<b>Teléfono</b>	<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:c.general.oxo@gmail.com">c.general.oxo@gmail.com</a>
ClaveInst 911		(045) 9933 427849		
27EII0001F				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											No. de m2	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA. EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)				AVANCE MENSUAL (DICIEMBRE)							
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 30/12/2015	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?				
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Observaciones y/o causas de demora
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			2,128,656.00	10	75	\$940,966.35				Falta de liquidez en el pago de las estimas por parte del ITIFE y de la Secretaría de Fianzas	2,400
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			574,000.00	30	80	\$424,297.53				Falta de liquidez en el pago de las estimas por parte del ITIFE y de la Secretaría de Fianzas	3,600
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			328,000.00	10	90	\$204,828.63				Falta de liquidez en el pago de las estimas por parte del ITIFE y de la Secretaría de Fianzas	700
<b>Total</b>					<b>\$3,030,656.00</b>			<b>\$1,570,092.51</b>					<b>6,700.00</b>

Lic. Adela Méndez Martínez  
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa  
Jefe del depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Arq. Emmanuel Hernández Espinosa	
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos	
9321 058586	9931 302154
	<a href="mailto:proyectos.riet@outlook.com">proyectos.riet@outlook.com</a>

JUSTIFICACIÓN															CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA													
Obra de continuidad					Cobertura de la obra					Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus						
SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra						Número de alumnos			Personal Académico			REAL					Programada	Programado	Número	Nombre	Número	Nombre
X				NA	NA	2009	CDI	28,000,000.00	LDRS, LDT, LEI, LSI, LLYC, LCI	207	193	400	16	26	42	2009	2009	SI	SI	La conservación y el mantenimiento de los inmuebles es indispensable para el adecuado funcionamiento y operatividad, a fin de brindar el servicio adecuado a los usuarios.	21/09/2015	26/02/2016	14/03/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Ocootlán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X	
X		2010	2018	2014	450,000.00	2009	CDI	5,500,000.00	LDRS, LDT, LEI, LSI, LLYC, LCI	207	193	400	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	El proyecto de implementación de actividades en el CIPU contribuye al desarrollo de la UIET, con una propuesta de innovación educativa donde se sitúan a estudiantes en casos prácticos y una constante reflexión con respecto a su formación y necesidades sociales reales del contexto.	18/09/2015	26/02/2016	14/03/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Ocootlán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X	
X		2014	2016	2014	400,000.00	NA	NA		LLCyC, LCI, LDT	59	73	132	6	22	28	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Actualmente la UIET está fomentando el desarrollo del Teatro Indígena Campesino a través de la licenciatura de Lengua y Cultura, teniendo en esta nueva etapa una buena aceptación a nivel estatal y regional.	28/09/2015	26/02/2016	14/03/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Ocootlán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X	



REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																				
AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MULTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES		Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos sucres.)		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		Núm.	M2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

