

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

lunes, 9 de octubre de 2017

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	Lic. Adela Méndez Martínez	Nombre	Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Entidad federativa:	Tabasco	Correo electrónico	Cargo	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Clavelnst 911	27EIU0001F	rectoria@uiet.edu.mx	Teléfono	9933 247769
		Teléfono	Correo electrónico	c.generaloxo@gmail.com
		(045) 9933 427849		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)				AVANCE MENSUAL (SEPTIEMBRE 2017)						No. de m2		
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 30/09/2017	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?					
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Observaciones y/o causas de demora	
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			2,128,656.00	100	100	\$2,029,525.32					OBRA CONCLUIDA	2,400
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			574,000.00	0	100	\$539,934.11					OBRA CONCLUIDA	3,600
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			328,000.00	0	100	\$325,457.21					OBRA CONCLUIDA	700
	Total				\$3,030,656.00			\$2,894,916.64					\$135,739.36	6,700.00

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y programación de la Secretaría de Finanzas del Estado, a través del Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa, quienes nos informarán en que momento se aplicarán los recursos. En caso de que no se programen en este mes de Octubre, la UIET solicitará la cancelación del recurso y su devolución a la TESOFE.

El importe ejercido es el recurso efectivamente ejecutado, puede diferir de las Actas de Fallo debido a los volúmenes ejecutados en obra y a los montos de equipamiento.

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanúel Hernández Espinosa
Jefe del depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Arq. Emmanuel Hernández Espinosa	
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos	
Entidad federativa:	9321 058586	9931 302154	
Tabasco		proyectos.uiet@outlook.com	
ClaveInst 911			
27EIL0001F			

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN														Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica		
	Obra de continuidad							Cobertura de la obra													
	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico							
					Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos s/cts)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres						Hombres	Total
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	X				N/A	N/A	2009	CDI	28,000,000.00	LDRS, LDT, LEI, LSI, LLYC, LCI	207	193	400	16	26	42	2009	2009	SI	SI	La conservación y el mantenimiento de los inmuebles es indispensable para el adecuado funcionamiento y operatividad, a
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	X		2010	2018	2014	450,000.00	2009	CDI	5,500,000.00	LDRS, LDT, LEI, LSI, LLYC, LCI	207	193	400	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	El proyecto de implementación de actividades en el CIPU contribuye al desarrollo de la UIET, con una
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	X		2014	2016	2014	400,000.00	N/A	N/A		LLCYC, LCI, LDT	59	73	132	6	22	28	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Actualmente la UIET está fomentando el desarrollo del Teatro Indígena Campesino a través de la
Total																					

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y pro en este mes de Octubre, la UIET solicitará la cancelación del recurso y su d El importe ejercido es el recurso efectivamente ejecutado, puede diferir de l

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución															
Nombre de la institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco															
Entidad federativa: Tabasco															
ClaveInst 911 27EIL0001F															
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO	
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.)
	REAL	Programada	Programado	Número	Nombre	Número	Nombre								
	21/09/2015	24/09/2016	30/10/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X		2,400	1,500,000	Equipo integral fijo de audio, video e iluminación	628,565
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.															
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	18/09/2015	03/03/2016	15/08/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	28/09/2015	26/05/2016	15/08/2016	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
Total												2,400	1,500,000		

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y pro en este mes de Octubre, la UIET solicitará la cancelación del recurso y su d El importe ejercido es el recurso efectivamente ejecutado, puede diferir de l

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
ClaveInst 911	27EIL0001F

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AMPLIACIÓN																																		
	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMVAS.		C. COMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Mostrar solicitado al FAM para ampliación (pesos síctvs.)
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.																																			
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco																																			
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco																																			
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y pro en este mes de Octubre, la UIET solicitará la cancelación del recurso y su d El importe ejercido es el recurso efectivamente ejecutado, puede diferir de k