

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

lunes, 6 de noviembre de 2017

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	Lic. Adela Méndez Martínez	Nombre	Mtra. Adriana Jiménez Miranda	
Entidad federativa:	Tabasco	Correo electrónico rectoria@uiet.edu.mx	Cargo	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación	
Clave Inst 911	27EIU0001F	Teléfono (045) 9933 427849	Teléfono	9933 247769	
			Correo electrónico	c.general.oxo@gmail.com	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2016 (pesos s/ctvs.)			AVANCE MENSUAL (OCTUBRE 2017)							No. de m2		
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 31/10/2017	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?					
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Observaciones y/o causas de demora	
1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	\$1,300,000.00			1,300,000.00	100	100	\$1,256,458.49					240.00	
2	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARDA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLÓTAN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	\$452,496.00			452,496.00	100	100	\$446,833.03					42.00	
3	CONSTRUCCIÓN DE BARDA, RELLENO Y TEMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SP/EZ002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)	\$761,128.00			761,128.00	100	100	\$690,993.80					250.00	
4	CONCLUSIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUYE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLÓTAN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SP/EZ002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).	\$578,069.00			578,069.00	100	100	\$572,242.23					100.00	
Total					\$3,091,693.00			\$2,966,527.55				\$	125,165.45	632.00

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y programación de la Secretaría de Finanzas del Estado, a través del Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa, quienes nos informarán en que momento se aplicarán los recursos.

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa
Jefe del depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Titular de la Institución

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Arq. Emmanuel Hernández Espinosa	
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos	
Entidad federativa:	9321 058586	9931 302154	
Tabasco		proyectos.uiet@outlook.com	
Clave Inst 911			
27EIU0001F			

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN																				
	Obra de continuidad								Cobertura de la obra								Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica
	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico							
					Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos s/cts)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos s/cts)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total					
	X			N/A	N/A					LEI, LSI	220	78	298	6	20	26					
	X			N/A	N/A					LDRS, LSI, LEI, LLyC, LCI, LDT, LDI	181	172	353	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Se contará con un acceso atractivo y digno que brinde seguridad a los
	X	2016	2018	2016	450,000.00					LDRS, LDT Y LEI	220	78	298	6	20	26	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Este espacio proporcionará a los estudiantes, las instalaciones adecuadas para el desarrollo de competencias
	X	2016	2017	2016	400,000.00					LDRS, LDT, LEI, LSI, LLyC, LCI	181	172	353	16	26	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Se contará con un acceso atractivo y digno que brinde seguridad a los usuarios, así como identidad
Total																					

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y prog

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
Clave Inst 911	27EIU0001F

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA							MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/cvts.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/cvts.)
				Número	Nombre	Número	Nombre								
	Programada	Programada	Programado												
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	26/09/2016	30/06/2017	ago-17	061	VILLA VICENTE GUERRERO	03	CENTLA	CALLE MARIANO MATAMORO S S/N	UNIDAD VILLA VICENTE GUERRERO	X					
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	26/09/2016	30/06/2017	ago-17	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELLENO Y TEMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPyE2002016. EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)	26/04/2017	19/09/2017	oct-17	061	VILLA VICENTE GUERRERO	03	CENTLA	CALLE MARIANO MATAMORO S S/N	UNIDAD VILLA VICENTE GUERRERO	X					
CONCLUSIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUYE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPyE2002016. EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).	26/04/2017	26/08/2017	oct-17	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
Total												0	0		

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y prog

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
Clave Inst 911	27EIU0001F

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN																												TOTALES						
	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS		Monto solicitado para construcción (pesos s/cts.)		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.		M2	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.			1	240																													1	240	1,300,000
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.																									2	140			1	6	Caseta de vigilancia	3	146	452,496	
CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELLENO Y TEMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SP/E2002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)																									2	250			3	150	Temazcal, tinaco, ceremonial	5	400	761,128	
CONCLUSIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUYE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SP/E2002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).																									2	42					Acceso vehicular, barda	2	42	578,069	
Total	0	0	1	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	140	0	0	1	6	4	386	1,752,496

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y prog

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Entidad federativa:	Tabasco
Clave Inst 911	27EIU0001F

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	REMEDIACIÓN/ADECUACIÓN																																			
	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CLUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES			
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/cvts.)			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO 1 PARA PRÁCTICAS DE ACUPUNTURA, REHABILITACIÓN FÍSICA Y HERBOLARIA PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA INTERCULTURAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.																																				
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, CASETA DE VIGILANCIA, SECCIÓN DE BARRA PRINCIPAL, RED HIDRÁULICA DEL C.I.P.U. Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.																																				
CONSTRUCCIÓN DE BARRA, RELLENO Y TEMAZCAL PARA EL MÓDULO DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPyE2002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)																																				
CONCLUSIÓN DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR, INCLUYE CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. (REMANENTES F.A.M. 2016 AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO SE/SPyE2002016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN).																																				
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

OBSERVACIONES: El ejercicio del saldo está sujeto a la autorización y prog

