



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

\$12'808,230.00 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS. 00/100 M.N.)

Fecha de actualización: 31/01/2012
DD/MM/AA

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2011

Trimestre 4o.

Nombre del Proyecto General: Conclusión de la construcción de la planta baja de la Unidad Académica tipo II, equipamiento y obra exterior de la Unidad Académica Vicente Guerrero, Centla, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

Objetivo General: Ampliar la capacidad de la infraestructura física instalada logrando concluir la planta baja del edificio académico de la sede y con ello permitir ampliar la matrícula ya que tendremos cupo para más de 600 estudiantes, además de proporcionar seguridad a los usuarios, a los bienes materiales y los inmuebles, mejorando la imagen urbana del entorno donde se ubica.

Costo total del Proyecto 2011 (por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	\$12,208,230.00				12,208,230.00
Equipamiento	\$600,000.00				600,000.00
Total	12,808,230.00	0.0	0.0	0.0	12,808,230.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2011	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2011	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2011 Trimestres						
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2012			
1	Concluir la planta baja para completar el primer edificio de la sede de Villa Vicente Guerrero.	1.1.- Conclusión de la construcción de la planta baja del edificio académico.	1.1.1	Conclusión de la construcción de la planta baja del área norte del edificio I (Incluye licitación y la ejecución).	12,000,000.00	Obra	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
						Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Concluir la planta baja para completar el primer edificio de la sede de Villa Vicente Guerrero.	1.2.- Equipamiento básico de planta baja.	1.2.1	Equipamiento de aulas de planta baja de alas norte y sur (Incluye licitación y adquisición).	600,000.00	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Equipamiento	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
3	Concluir la planta baja para completar el primer edificio de la sede de Villa Vicente Guerrero.	1.3.1 Ejecución de obra exterior: andadores, banquetas y acceso (Incluye licitación y la ejecución).	1.3.1	Ejecución de obra exterior: andadores, banquetas y acceso (Incluye licitación y la ejecución).	208,230.00	Obra	208,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,230.00	0.00
						Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRAN TOTAL					12,808,230.00		12,808,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,808,230.00	0.00

INFORME FORMERIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)
Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el PROEKOES 2011.

CON LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO II, SE AMPLIARÁ LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES, YA QUE SE CONTARÁ CON 4 AULAS MÁS, CENTRO DE CÓMPUTO Y BIBLIOTECA, CON LO QUE PARA EL CICLO 2016-2017 SE CONCENTRARÁN LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA EN UN SOLO ESPACIO Y SE PODRÁN ATENDER 420 ESTUDIANTES EN LOS TURNOS.

INFORME TÉCNICO
Incluirse el listado de las obras realizadas con recursos del PROEKOES 2011 indicando su avance físico y financiero.

ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON AVANCES DE LA OBRA.

CONSIDERACIONES GENERALES
NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO DEBIDO A QUE RECIENTEMENTE SE INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA; POR ENDE, NO SE PODÍA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA PROGRAMADA EN ESTE PROYECTO.

LIC. ROSA NELLY TORRES FÓCIL
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS

MTRA. ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

LIC. ADELA MÉNDEZ MARTÍNEZ
SECTOR (A)

C.P. JAZMIN FRANK HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA CONTRALORÍA INTERNA
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CONTRALORÍA)



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

\$12'808,230.00 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS. 00/100 M.N.)

Fecha de actualización: 07/01/2014
05/04/2014

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Trimestre	40.
-----------	-----

Nombre del Proyecto General: Conclusión de la construcción de la planta baja de la Unidad Académica tipo II, equipamiento y obra exterior de la Unidad Académica Vicente Guerrero, Centla, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

Objetivo General: Ampliar la capacidad de la infraestructura física instalada logrando concluir la planta baja del edificio académico de la sede y con ello permitir ampliar la matrícula ya que tendremos cupo para más de 600 estudiantes, además de proporcionar seguridad a los usuarios, a los bienes materiales y los inmuebles, mejorando la imagen urbana del entorno donde se ubica.

NOTA:
La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.