



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES
INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS

RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior
Conclusión de la construcción del Edificio 1 tipo II, módulo de circulaciones verticales, equipamiento y obra exterior de la unidad académica Vicente Guerrero, Centla, UIET

EJERCICIO 2017

CAPÍTULOS	CUENTA	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	AUTORIZADO MODIFICADO	PROGRAMADO AL MES DE DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE	SALDO PROGRAMADO AL MES DE DICIEMBRE	% EJERCIDO PROGRAMADO
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS		1,400,000.00	-982,012.68	417,987.32	417,987.32	230,670.52	187,316.80	55%
3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	135,578.34	135,578.34	135,578.34	135,578.34	0.00	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		299,531.71	-299,531.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	1,332,299.37	1,332,299.37	1,332,299.37	1,326,572.79	5,726.58	0%
6000 SERVICIOS GENERALES		10,133,277.02	-9,919.41	10,123,357.61	10,123,357.61	10,123,339.35	18.26	100%
TOTAL		11,832,808.73	176,413.91	12,009,222.64	12,009,222.64	11,816,161.00	193,061.64	98%