



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
 DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN
 AVANCE PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES
 INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS

RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Construcción y equipamiento del edificio 1 de la Unidad Académica tipo II de Villa Vicente Guerrero,
 Centla de la UIET)
 EJERCICIO 2017

CAPÍTULOS	CUENTA	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL ANUAL AUTORIZADO	PROGRAMADO AL MES DE SEPTIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE SEPTIEMBRE	SALDO PROGRAMADO AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJERCIDO PROGRAMADO
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		53,858.43	-47,858.43	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0%
MATERIAL IMPRESO	21506	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21701	53,858.43	-53,858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	5,311.25	5,311.25	5,311.25	5,299.25	12.00	100%
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	33201	0.00	3,211.25	3,211.25	3,211.25	3,211.25	0.00	100%
OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34102	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,088.00	12.00	99%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		69,217.15	-4,626.89	64,590.26	64,590.26	0.00	64,590.26	0%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO	42101	69,217.15	-4,626.89	64,590.26	64,590.26	0.00	64,590.26	0%
6000 INVERSION PUBLICA		364,996.63	53,858.43	418,855.06	418,855.06	415,846.84	3,008.22	0%
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62201	364,996.63	53,858.43	418,855.06	418,855.06	415,846.84	3,008.22	0%
TOTAL		488,072.21	6,684.36	494,756.57	488,756.57	421,146.09	73,610.48	86%