



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO  
DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN  
AVANCE PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES

RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO del Fondo de Ampliación a la Infraestructura (Construcción y Equipamiento de la 2da. Etapa de la Unidad de Talleres y Laboratorios de Desarrollo Sustentable)  
EJERCICIO 2019

CAPÍTULOS	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL ANUAL MODIFICADO	PROGRAMADO AL MES DE DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE	SALDO PROGRAMADO AL MES DE DICIEMBRE	% EJERCIDO PROGRAMADO
2000 MATERIALE Y SUMINISTROS	17,818.01	138,238.98	156,056.99	156,056.99	144,628.98	11,428.01	93%
3000 SERVICIOS GENERALES	11,484.00	60,020.91	71,504.91	71,504.91	64,983.20	6,521.71	91%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	637,563.45	-292,556.43	345,007.02	345,007.02	0.00	345,007.02	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,054,404.00	300,136.10	4,354,540.10	4,354,540.10	2,306,597.41	2,047,942.69	53%
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	18,405.93	18,405.93	18,405.93	0.00	18,405.93	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4,721,269.46</b>	<b>224,245.49</b>	<b>4,945,514.95</b>	<b>4,945,514.95</b>	<b>2,516,209.59</b>	<b>2,429,305.36</b>	<b>51%</b>