



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
 DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN
 AVANCE PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES
 INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS
 REFRENDO FEDERAL DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 1 TIPO II, VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA
 EJERCICIO 2016

CAPÍTULOS	CUENTA	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	AUTORIZADO MODIFICADO	PROGRAMADO AL MES DE DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE	SALDO PROGRAMADO AL MES DE DICIEMBRE	% EJERCIDO PROGRAMADO
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21701	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0%
3000 SERVICIOS GENERALES		300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0%
OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34102	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0%
6000 INVERSION PUBLICA		11,407,930.00	267,350.41	11,675,280.41	11,675,280.41	1,274,604.98	10,400,675.43	11%
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62201	11,407,930.00	267,350.41	11,675,280.41	11,675,280.41	1,274,604.98	10,400,675.43	11%
TOTAL		12,808,230.00	267,350.41	13,075,580.41	13,075,580.41	1,274,604.98	11,800,975.43	11%