



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
 DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN
 AVANCE PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES
 CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN EN VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO
 EJERCICIO 2016

CAPÍTULOS	CUENTA	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL ANUAL AUTORIZADO	PROGRAMADO AL MES DE DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE	SALDO PROGRAMADO AL MES DE DICIEMBRE	% EJERCIDO PROGRAMADO
3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	348.00	360,152.00	0%
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	33201	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0%
OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34102	0.00	500.00	500.00	500.00	348.00	152.00	70%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		3,500,000.00	-318,232.85	3,181,767.15	3,181,767.15	0.00	3,181,767.15	0%
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62201	3,500,000.00	-318,232.85	3,181,767.15	3,181,767.15	0.00	3,181,767.15	0%
TOTAL		3,500,000.00	42,267.15	3,542,267.15	3,542,267.15	348.00	3,541,919.15	0%