

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: octubre-2016

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Nombre del Titular de la Institución:</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Planeación</b>
<b>Nombre de la institución:</b>	Lic. Adela Méndez Martínez		<b>Nombre</b>	Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	<b>Correo electrónico</b>	<b>Cargo</b>		
<b>Entidad federativa:</b>	<a href="mailto:rectoria@uiet.edu.mx">rectoria@uiet.edu.mx</a>	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación		
Tabasco	<b>Teléfono</b>	9933 247769		
ClaveInst 911	<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:c.general.oxo@gmail.com">c.general.oxo@gmail.com</a>		
27EIU0001F	(045) 9933 427849			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA												
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2014 (pesos s/ctvs.)			AVANCE TRIMESTRAL							No. de m2	
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejercido al 11/11/2016	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?				
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Observaciones y/o causas de demora
1	Construcción de techumbre para comensales del Taller de Alimentos y Bebidas, habilitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	700,000			700,000.00	0	100	\$665,266.97	X				425
2	Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	950,000			950,000.00	0	100	\$938,181.71	X				176
3	Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	250,000			250,000.00	0	100	\$230,150.22		X			
4	Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	400,000			400,000.00	0	100	\$399,261.20		X			1,248
5	Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	450,000			450,000.00	0	100	\$425,535.00	X				18
6	Construcción de cubículos, cocineta, sala de espera, temazcal, sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	250,000			250,000.00	0	100	\$243,650.69		X			110
	Adquisición de Mobiliario para el Taller de Enfermería, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014).					0	100	\$28,188.00		X			
	Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014).					0	100	\$16,228.40		X			
	<b>Total</b>				<b>\$3,000,000.00</b>			<b>\$2,946,462.19</b>					<b>1,977.00</b>

Lic. Adela Méndez Martínez  
Rectora

Nombre y firma del Titular de la Institución

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa  
Jefe del Depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZ**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

<b>Información General de la Institución</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
<b>Entidad federativa:</b>	Tabasco
<b>ClaveInst 911</b>	27EIU0001F

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO	
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	DESCRIPCIÓN	Monto solicitado al FAM para equipamiento (pesos s/ctvs.)
				Número	Nombre	Número	Nombre								
	Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre								
Construcción de techumbre para comensales del Taller de Alimentos y Bebidas, habilitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	25/08/2014	24/10/2014	14/11/2014	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	25/08/2014	24/10/2014	14/11/2014	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	25/08/2014	03/11/2014		0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n.	SEDE OXOLOTÁN	X		250,000			
Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	25/08/2014	24/10/2014		0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n.	SEDE OXOLOTÁN	X					
Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	25/08/2014	09/10/2014	14/11/2014	0041	POB. OXOLOTÁN	015	TACOTALPA	Carretera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTÁN	X					
Construcción de cubículos, cocineta, sala de espera, temazcal, sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	21/01/2015	17/04/2015	14/11/2014	0061	VILLA VICENTE GUERRERO	003	CENTLA	Calle Quintín Arauz, esq. Benito Juárez. Col. Centro. C.P. 86761	UNIDAD ACADÉMICA VICENTE GUERRERO	X					
Adquisición de Mobiliario para el Taller de Enfermería, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014).															
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014).															
<b>Total</b>												<b>0</b>	<b>250,000</b>		

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZ**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**

**Fecha de elaboración del Documento:**

<b>Información General de la Institución</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
<b>Entidad federativa:</b>	Tabasco
<b>ClaveInst 911</b>	27EIU0001F

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN																																										
	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES									
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)									
Construcción de techumbre para comensales del Taller de Alimentos y Bebidas, habilitación de sanitarios, cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.																																	1	425	400,000								
Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2, modernización de sanitarios y obra exterior de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.																																		2	88	700,000							
Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.																																											
Construcción de Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.																																			2	1,200	500,000						
Construcción e instalación de paredes para escalada y equipamiento para el Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.																																			1	18	450,000						
Construcción de cubículos, cocineta, sala de espera, temazcal, sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de Enfermería Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.																																				0	0						
Adquisición de Mobiliario para el Taller de Enfermería, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014).																																											
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014).																																											
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>136</b>	<b>9</b>	<b>1,849</b>	<b>1,600,000</b>



