

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

mes, 5 de enero de 2016

Fecha de elaboración del Documento:		mes, 5 de enero de 2016	
Información General de la Institución		Planación	
Nombre de la Institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	Nombre	Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Entidad Federativa:	Tabasco	Cargo	Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Clavehat 011	27EUD0001E	Teléfono	9933 247769
		Correo electrónico	g_general.oxo@uniat.com
		Nombre del Titular de la Institución:	Lic. Aída Méndez Martínez
		Correo electrónico	aidem@del.edu.mx
		Teléfono	(045) 9933 427949

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA, EJERCICIO 2015 (pesos síchcs.)			Porcentaje de avance físico	Global	Importe Ejercido al 31/12/2017	AVANCE MENSUAL (DICIEMBRE 2017)		No. de m2	
		FAM	OTROS RECURSOS					Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de salir por el C. Presidente de la República Mexicana?	NO		
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julieta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			100	100	\$2,029,525.32	SI	NO	2,400	
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			0	100	\$439,954.11	SI	NO	3,600	
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			0	100	\$328,467.21	SI	NO	700	
4	Adquisición de mobiliario escolar y de oficina para la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con recursos Federales Ramo 33 (Economías FAM Superior 2015)		Economías FAM 2015	\$ 135,739.36	99	100	\$120,691.33	SI	NO		
Total				\$3,030,656.00			\$3,015,607.97			\$15,048.03	6,700.00

OBSERVACIONES: Se indican los trámites para solicitar la cancelación del saldo y su devolución a la TESOFE

Lic. Aída Méndez Martínez
Directora

Arq. Emmanuel Hernández Espinosa
Jefe del Depto. Proyectos Estratégicos

Nombre y Firma del Titular de la Institución

Nombre y Firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Obras y Mantenimiento

Arq. Emanuel Hernández Espinosa

Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos

Nombre de la Institución:
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

9321 0289986

9931 302154

Entidad Federativa:
Tabasco

proyectos.uei@uei.gob.mx

Clavehat 911

27E1U0001E

JUSTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	SI NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Obras de continuidad			Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el material impreso ambiental	Cuenta con el material mecánico de apoyo	Cuenta con el expediente técnico	Se han ya asignado arquitectos	Justificación Académica
				Año de inicio de financiamiento	Monto del apoyo (pesos año)	Año de inicio de financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos año)	Mujeres		Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total						
				NA	NA	2009	CDI	28,000,000.00	LDRS, LOT, LSILIV, LCI		207	183	400	18	28	42					
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Juana Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tuxtla, Tabasco.	X									LDRS, LOT, LEI, LSILIV, LCI	207	183	400	18	28	42	2009	2009	SI	SI	La conservación y mantenimiento de los inmuebles es indispensable para el desarrollo académico y operativo de la institución.
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tuxtla, Tabasco	X	2010	2018	2014		2009	CDI	5,500,000.00	LDRS, LOT, LEI, LSILIV, LCI	207	183	400	18	28	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	El proyecto de implementación de actividades en el CIPU en el desarrollo de la UJET, con una	
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tuxtla, Tabasco	X	2014	2016	2014	400,000.00	NA	NA	NA	LDRC, LCI, LDT	98	73	132	6	22	28	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	Activación de la UJET más el fomento al desarrollo del Teatro Indígena Campeño a través de la	
Adquisición de mobiliario escolar y de oficina para la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con recursos Federales Ramo 33 (Economías FAM Superior 2015)																					
Total																					

OBSERVACIONES: Se inclinan los términos para solicitar la cancelación de

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución:

Nombre de la Institución:

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa:

Tabasco

Clavehist 911

27E1U0001E

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL				SEDE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO							
	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Localidad, Población o Ciudad		Municipio				Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto estimado a aplicar al mantenimiento (pases activos)	DESCRIPCIÓN	Monto estimado al aplicar el equipamiento (pases activos)
					Nombre	Número	Nombre	Nombre									
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julien Campo" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	21/09/2015	24/09/2016	30/10/2016	0041	POB. OXOLOTTAN	015	TACOTALPA	Carrtera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 89870	SEDE OXOLOTTAN	X		2,400	1,500,000	Escala integral fijo de aula, video e iluminación	628,585		
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	18/09/2015	03/03/2016	15/08/2016	0041	POB. OXOLOTTAN	015	TACOTALPA	Carrtera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 89870	SEDE OXOLOTTAN	X							
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	20/09/2015	20/05/2016	15/09/2016	0041	POB. OXOLOTTAN	015	TACOTALPA	Carrtera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 89870	SEDE OXOLOTTAN	X							
Adquisición de mobiliario escolar y de oficina para la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con recursos Federales Ramo 33 (Economías FAM Superior 2015)	10/10/2017	25/11/2017	25/11/2017	0041	POB. OXOLOTTAN	015	TACOTALPA	Carrtera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 89870	SEDE OXOLOTTAN				2,400	1,500,000	Mesas de comedor para 150 personas y 100 mesas para sala de juntas	153,739	
TOTAL																754,324	

OBSERVACIONES: Se indican los términos para solicitar la cancelación de

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa:

Tabasco

Clavehdaf 911

27EJU0003F

CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ALIAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMINISTR.		C. COMPUTO		C. DIOMAS		ALIAS MORNAS		ALIAS MULTIPLES		ALIAS DIDACTICAS		AREAS COMUNES		SANTERIAS		OTROS		TOTALES	Monto establecido para ejecución (pesos activos)
	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2				
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julietta Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tacotalpa, Tabasco.																																0	0	
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tacotalpa, Tabasco																																	3,600	574,000
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tacotalpa, Tabasco																																	700	328,000
Adquisición de mobiliario escolar y de oficina para la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con recursos Federales Ramo 33 (Economías FAM Superior 2015)																																	4,300	802,000
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES: Se inclinan los trámites para solicitar la cancelación d

