

**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

ANO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Jueves, 8 de febrero de 2018

Información General de la Institución		Nombre del Titular de la Institución: Lic. Adelia Méndez Martínez		Responsable Institucional de:	
Nombre de la Institución: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	Correo electrónico: pedraza@uel.edu.mx	Nombre: Cargos	Mtra. Adriana Jiménez Miranda	Nombre: Cargos	Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Entidad federativa: Tabasco	Teléfono: (949) 9933 427949	Teléfono: Correo electrónico	9933 247769	Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación	Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación
Ciudad: 911	27E1U0001E			Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación	Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Porcentaje de avance físico		Importe Ejecutado al 31/12/2017	AVANCE MENSUAL (DICIEMBRE 2017)		No. de m2	
			Nombre	Monto		De la Etapa	Global		Si el avance es del 100%, ¿En una dem. susceptible de litigar por el C. Presidente de la República Mexicana? (Favor marcar "Sí" o "No")	Si no ha sido pagada (Fecha y Acreditación que la respalda)		Observaciones y/o causas de omisión
1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Juliana Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxidán, Tacotalpa, Tabasco.	\$2,128,656.00			2,128,656.00	100	100	\$2,029,526.32			2,400	
2	Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxidán, Tacotalpa, Tabasco	\$574,000.00			574,000.00	0	100	\$539,934.11			3,600	
3	Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxidán, Tacotalpa, Tabasco	\$328,000.00			328,000.00	0	100	\$326,467.21			700	
4	Adquisición de mobiliario escolar y de oficina para la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con recursos Federales Ramo 33 (Economías FAM Superior 2015)		Economías FAM 2015			99	100	\$120,691.33				
<b>Total</b>					<b>\$3,030,656.00</b>			<b>\$3,015,607.97</b>			<b>\$15,048.03</b>	<b>6,700.00</b>

OBSERVACIONES: Se indican los trámites para solicitar la cancelación del estado y su devolución a la TESOFE

Lic. Adelia Méndez Martínez  
Nombre y Firma del Titular de la Institución

Arg. Emmanuel Hernández Espinoza  
Jefe del Depto. Proyectos Estratégicos  
Nombre y Firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la Institución:	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	Aq. Emmanuel Hernández Espinosa	
Entidad federativa:	Tabasco	Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos	
		9321 059596	9931 302154
		Proyectos.Uiet@uicetabasco.com	
Clave del 911	27ELU001F		

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	SI/NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		Programa que beneficia la obra	Número de alumnos			Personal Académico			Cuente con el estudio de impacto ambiental	Cuente con el estudio de métrica de saldos	Cuente con el expediente técnico	Se incluyen planes arquitectónicos	Justificación Académica	
				Monto del apoyo (pesos 2011)	Monto del apoyo (pesos 2014)	Monto del apoyo (pesos 2009)	Nombre del Fondo		Monto del apoyo (pesos 2011)	Mujeres 201	Hombres	Total	Mujeres	Hombres						Total
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julita Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxoxtlán, Tacotalpa, Tabasco.	X				N/A	N/A	2009	CDI	LDNS, LDT, LEI, LESILVLC, LCI	207	193	400	16	28	42	2009	2009	SI	SI	La conservación y mantenimiento de los inmuebles es indispensable para el funcionamiento y operatividad, a través de las actividades de mantenimiento y reparaciones.
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxoxtlán, Tacotalpa, Tabasco	X	2010	2018	2014	450,000.00	2009	CDI	LDNS, LDT, LEI, LESILVLC, LCI	207	193	400	16	28	42	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	El proyecto de implementación de actividades de prácticas universitarias en el Centro Integral de Prácticas Universitarias (CIPU) está favoreciendo el desarrollo de la UIET, con una participación activa de la comunidad universitaria.	
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Aulas Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxoxtlán, Tacotalpa, Tabasco	X	2014	2016	2014	400,000.00	N/A	N/A	LDNC, LCI, LDT	58	73	132	6	22	28	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	SI	La construcción y mantenimiento del teatro al aire libre es indispensable para el desarrollo del teatro indígena y el fortalecimiento de la cultura.	
Adquisición de mobiliario escolar y de oficina para la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con recursos Federales Ramo 33 (Economías FAM Superior 2015)																				La adquisición de mobiliario escolar y de oficina es indispensable para el funcionamiento de la UIET, con una participación activa de la comunidad universitaria.
<b>TOTAL</b>																				

OBSERVACIONES: Se incluyeron los fríos para solicitar la cancelación d

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad Federativa:

Tabasco

Clave del 911

ZTEIUD0001E

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO	EQUIPAMIENTO									
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Fecha pasada de inscripción	Localidad		Municipio				Dirección Postal								
				Politecnico o Ciudad	Nombre	Numero	Nombre											
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Juliana Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.	21/09/2015	24/09/2016	30/10/2016	0041	Pobl. Oxolotán	015	TACOTALPA	Carrtera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTAN	X	Nuevo	2,400	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (queros acetos)	1,500,000	Equipo integral tipo de audio, video e iluminación	628,565	Monto solicitado al FAM para equipamiento (queros acetos)	
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	18/09/2015	03/03/2016	15/09/2016	0041	Pobl. Oxolotán	015	TACOTALPA	Carrtera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTAN	X								
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco	28/09/2015	28/05/2016	15/08/2016	0041	Pobl. Oxolotán	015	TACOTALPA	Carrtera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTAN	X								
Adquisición de mobiliario escolar y de oficina para la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con recursos Federales Ramo 33 (Economías FAM Superior 2015)	10/10/2017	25/11/2017	25/11/2017	0041	Pobl. Oxolotán	015	TACOTALPA	Carrtera Oxolotán - Tacotalpa Km. 1 s/n. C.P. 86870	SEDE OXOLOTAN					2,400	1,500,000	Mesas de cómputo, sillas, mesas para sala de juntas	138,738	764,304
<b>Total</b>																		

OBSERVACIONES: Se incluyeron los tramites para solicitar la cancelación d





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAMI: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad Federativa:

Tabasco

Clave del IFE

27EIM0001E

**REMODELACIÓN/ADECUACIÓN**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CLASIFICADOS		BIBLIOTECAS		AULAS AUTÓNOMAS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. COMPUTO		C. DIGNAS		AULAS MÓDULOS		AULAS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		AREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS		TOTALES	Monto asignado a FAMI para remodelación/ adecuación (pores obra)
	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	M2			
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Juliana Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tacotalpa, Tabasco.																																		
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tacotalpa, Tabasco																																		
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Oxolotlán, Tacotalpa, Tabasco																																		
Adquisición de mobiliario escolar y de oficina para la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con recursos Federales Ramo 33 (Economías FAM Superior 2015)																																		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

OBSERVACIONES: Se inclinan los tramites para solicitar la cancelación d

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES  
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa:

Tabasco

Claveinst: 911

27EJUD001E

**AMPLIACION**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AULAS/ SALONES		TALERES		LAB		CIRCULOS		BIBLIOTECA		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMINS.		C. COMPUTO		C. IDOMAS		AULAS MAGNS		AULAS MULTIPLES		AULAS EDUCTIONS		AREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS		TOTALES	Monto solicitado al FAM para ampliación (ques otros)
	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	M2			
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y modernización de la sala de conferencias de la Biblioteca Comunitaria "Julita Campos" de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Ocoelán, Tuxtla, Tabasco.																																		
Construcción de la tercera etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Ocoelán, Tuxtla, Tabasco																																		
Construcción de la segunda etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el Poblado Ocoelán, Tuxtla, Tabasco																																		
Adquisición de mobiliario escolar y de oficina para la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con recursos Federales Ramo 33 (Economías FAM Superior 2015)																																		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

OBSERVACIONES: Se incluyeron los trámites para solicitar la cancelación d