

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: enero-2018

Fecha de elaboración del Documento: Jueves, 3 de febrero de 2018

Información General de la Institución	Nombre de la Institución: Universidad Inter-cultural del Estado de Tabasco	Entidad federativa: Tabasco	Clave del 011 22MS000831	Responsable Institucional de: Nombre Cargos Teléfono Correo electrónico	Planes de Nombre Cargos Teléfono Correo electrónico	Obras y Mantenimiento Arq. Emmanuel Hernández Espinoza Jefe del Departamento de Proyectos Estadísticos 9831 327154 Emmanuel.hernandez@uniat.com
---------------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	---	---	---

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTOS		Total Recursos para la obra	No. de m2	Avance físico	Recursos ejecutados	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la evidencia a utilizar
		FAM	OTROS RECURSOS								
1	Construcción de azotea nueva para jardín botánico, jardines verticales, instalación y conexión de grandes columnas y equipamiento de Aulas Magnas en la Unidad de Bienes y Inmuebles en la sede Chonila	\$ 1,000,448.78	74,201.00 24,201.17 PROYECTOS 2018	\$ 91,833,398.00 \$ 7,746,888.00 \$ 8,272,853.00	25,029,853.76	100%	\$ 1,000,365.88	\$ 28,002.26	Se concluyó la instalación de impermeabilización y sistema de drenaje en azotea y terraza. Se concluyó la instalación de grandes columnas y equipamiento que abastecen el concreto delivered en el sitio de construcción. Se concluyó la instalación de grandes muros de contención.	La obra se avanza por incumplimiento del tiempo y valimiento de ofertas de algunos proveedores que se obligaron a realizar trabajos de emergencia. Se concluyó el equipamiento de aulas magnas, por lo que se definió su adquisición.	Jardines en azotea, Jardines verticales, Paredes solares
	Sub TOTAL	\$ 1,000,448.78		\$ 25,029,853.76	1,000.00						

Mtra. Alicia Méndez Martínez
Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Nombre y firma del Titular de la Institución

Mtra. Adriana Jiménez Hernández
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Nombre y firma del Responsable de la Obra

Arq. Emmanuel Hernández Espinoza
Jefe del Departamento de Proyectos Estadísticos

Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los R

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución:

Nombre de la Institución:

Universidad Inter-cultural del Estado de Tabasco

Entidad federativa:

Tabasco

Clave del IRI:

ZIMISJ000000

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Construcción de acueducto para jardines, jardines verticales, instalación y comando de planta eléctrica y equipamiento de Aula Magna en la Unidad de Mujeres y Laboratorios Magyres en la sede Chonochil

SI/NO	Año de inicio de la obra	Año de conclusión de la obra	Obras de conformidad		Año de financiamiento	Otros recursos	Programa Situación que beneficia a los beneficiarios	Cobertura de la obra			Cursos con el estado de matrícula	Cursos con el estado de matrícula de reactivos de zonas	Cursos con el estado de matrícula de egresados	Se incluyen planes arquitectónicos	Justificación académica			
			Apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo (millones)				Magyres	Hombres	Total						Magyres	Hombres	Total
X	2016	2017	NA	NA	2010 2011 2016	FAM PROYECTOS	6,833,396.00 2,726,888.00 5,106,508.00	Doc. Cr. Es. Cl. U.C. - Cl	181	172	353	18	20	48	NA	SI	SI	SI
			261,142,881.00															

Con este recurso se financian los cursos de actualización de docentes en el área de la enseñanza de la lengua materna en las zonas que pertenecen al estado de Tabasco. Los cursos de actualización de docentes se financian en las zonas que pertenecen al estado de Tabasco. Los cursos de actualización de docentes se financian en las zonas que pertenecen al estado de Tabasco. Los cursos de actualización de docentes se financian en las zonas que pertenecen al estado de Tabasco.

