



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
 DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN
 AVANCE PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES
 INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS
 REFRENDO FEDERAL CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 1 TIPO II DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VIECENTE GUERRERO, CENTLA
 EJERCICIO 2016

CAPÍTULOS	CUENTA	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	AUTORIZADO MODIFICADO	PROGRAMADO AL MES DE JUNIO	EJERCIDO AL MES DE JUNIO	SALDO PROGRAMADO AL MES DE JUNIO	% EJERCIDO PROGRAMADO
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS		324,450.00	0.00	324,450.00	324,450.00	0.00	324,450.00	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21701	324,450.00	0.00	324,450.00	324,450.00	0.00	324,450.00	0%
3000 SERVICIOS GENERALES		400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0%
OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34102	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0%
6000 INVERSION PUBLICA		3,834,158.61	29,785.79	3,863,944.40	3,863,944.40	3,526,598.84	337,345.56	91%
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62201	3,834,158.61	29,785.79	3,863,944.40	3,863,944.40	3,526,598.84	337,345.56	91%
TOTAL		4,159,008.61	29,785.79	4,188,794.40	4,188,794.40	3,526,598.84	662,195.56	84%