



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO  
 DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN  
 AVANCE PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES  
 INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS  
 REFRENDO FEDERAL CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 1 TIPO II DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VIECENTE GUERRERO, CENTLA  
 EJERCICIO 2016

CAPÍTULOS	CUENTA	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	AUTORIZADO MODIFICADO	PROGRAMADO AL MES DE MARZO	EJERCIDO AL MES DE MARZO	SALDO PROGRAMADO AL MES DE MARZO	% EJERCIDO PROGRAMADO
<b>2000 MATERIALES Y SUMINSTROS</b>		<b>324,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,450.00</b>	<b>324,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,450.00</b>	<b>0%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21701	324,450.00	0.00	324,450.00	324,450.00	0.00	324,450.00	0%
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0%</b>
OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34102	400.00	0.00	400.00	300.00	0.00	300.00	0%
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>		<b>357,559.76</b>	<b>0.00</b>	<b>357,559.76</b>	<b>357,559.76</b>	<b>0.00</b>	<b>357,559.76</b>	<b>0%</b>
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62201	357,559.76	0.00	357,559.76	357,559.76	0.00	357,559.76	0%
<b>TOTAL</b>		<b>682,409.76</b>	<b>0.00</b>	<b>682,409.76</b>	<b>682,409.76</b>	<b>0.00</b>	<b>682,409.76</b>	<b>0%</b>