



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO  
 DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN  
 AVANCE PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES  
 INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS

RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO 1 DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO II DE VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA DE LA UIET) EJERCIO 2017

CAPÍTULOS	CUENTA	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL ANUAL AUTORIZADO	PROGRAMADO AL MES DE JUNIO	EJERCIDO AL MES DE JUNIO	SALDO PROGRAMADO AL MES DE JUNIO	% EJERCIDO PROGRAMADO
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>53,858.43</b>	<b>-53,858.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21701	53,858.43	-53,858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>5,311.25</b>	<b>5,311.25</b>	<b>5,311.25</b>	<b>4,255.25</b>	<b>1,056.00</b>	<b>80%</b>
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	33201	0.00	3,211.25	3,211.25	3,211.25	3,211.25	0.00	100%
OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34102	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,044.00	1,056.00	50%
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>69,217.15</b>	<b>752.64</b>	<b>69,969.79</b>	<b>69,969.79</b>	<b>0.00</b>	<b>69,969.79</b>	<b>0%</b>
TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO	42101	69,217.15	752.64	69,969.79	69,969.79	0.00	69,969.79	0%
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>		<b>364,996.63</b>	<b>53,858.43</b>	<b>418,855.06</b>	<b>418,855.06</b>	<b>415,846.84</b>	<b>3,008.22</b>	<b>0%</b>
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62201	364,996.63	53,858.43	418,855.06	418,855.06	415,846.84	3,008.22	0%
<b>TOTAL</b>		<b>488,072.21</b>	<b>6,063.89</b>	<b>494,136.10</b>	<b>494,136.10</b>	<b>420,102.09</b>	<b>74,034.01</b>	<b>85%</b>