



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
 DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN
 AVANCE PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES
 INGRESOS PROPIOS EXTRAORDINARIOS

REFRENDO FEDERAL DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 1 TIPO II, MÓDULO DE CIRCULACIONES VERTICALES, EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA VICENTE GUERRERO, CENTLA, DE LA UIET) 2017

CAPÍTULOS	CUENTA	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	AUTORIZADO MODIFICADO	PROGRAMADO AL MES DE JUNIO	EJERCIDO AL MES DE JUNIO	SALDO PROGRAMADO AL MES DE JUNIO	% EJERCIDO PROGRAMADO
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21701	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		299,531.71	134,099.60	433,631.31	433,631.31	0.00	433,631.31	0%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO	42101	299,531.71	134,099.60	433,631.31	433,631.31	0.00	433,631.31	0%
6000 INVERSION PUBLICA		10,133,277.02	0.00	10,133,277.02	10,133,277.02	9,720,304.43	412,972.59	96%
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62201	10,133,277.02	0.00	10,133,277.02	10,133,277.02	9,720,304.43	412,972.59	96%
TOTAL		11,832,808.73	134,099.60	11,966,908.33	11,966,908.33	9,720,304.43	2,246,603.90	96%