



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES

RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO del Fondo de Ampliación a la Infraestructura (Construcción y Equipamiento de la 2da. Etapa de la Unidad de Talleres
y Laboratorios de Desarrollo Sustentable)
EJERCICIO 2018

CAPÍTULOS	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	TOTAL ANUAL MODIFICADO	PROGRAMADO AL MES DE DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE	SALDO PROGRAMADO AL MES DE DICIEMBRE	% EJERCIDO PROGRAMADO
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	399,691.83	399,691.83	399,691.83	399,039.83	652.00	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	660,821.43	38,003.71	698,825.14	698,825.14	0.00	698,825.14	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,949,110.01	0.00	3,949,110.01	3,949,110.01	54,742.31	3,894,367.70	1%
6000 INVERSION PUBLICA	286,501.42	-159,076.80	127,424.62	127,424.62	0.00	127,424.62	0%
TOTAL	4,896,432.86	278,618.74	5,175,051.60	5,175,051.60	453,782.14	4,721,269.46	9%