



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO  
 DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN  
 AVANCE PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES  
 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 2DA ETAPA DE LA UNIDAD DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
 EJERCICIO 2017

| CAPÍTULOS  | CUENTA | AUTORIZADO ANUAL    | AUTORIZADO MODIFICADO | TOTAL ANUAL AUTORIZADO | PROGRAMADO AL MES DE MARZO | EJERCIDO AL MES DE MARZO | SALDO PROGRAMADO AL MES DE MARZO | % EJERCIDO PROGRAMADO |
|--|--------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>                                    |        | <b>0.00</b>         | <b>3,850.00</b>       | <b>3,850.00</b>        | <b>3,850.00</b>            | <b>1,044.00</b>          | <b>2,806.00</b>                  | <b>27%</b>            |
| OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FIANANCIEROS                           | 34102  | 0.00                | 3,850.00              | 3,850.00               | 3,850.00                   | 1,044.00                 | 2,806.00                         | 27%                   |
| <b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> |        | <b>438,396.26</b>   | <b>52,306.99</b>      | <b>490,703.25</b>      | <b>490,703.25</b>          | <b>0.00</b>              | <b>490,703.25</b>                | <b>0%</b>             |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO                                 | 42101  | 438,396.26          | 52,306.99             | 490,703.25             | 490,703.25                 | 0.00                     | 490,703.25                       | 0%                    |
| <b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                |        | <b>4,000,000.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>4,000,000.00</b>    | <b>4,000,000.00</b>        | <b>0.00</b>              | <b>4,000,000.00</b>              | <b>0%</b>             |
| MOBILIARIO   | 51101  | 300,000.00          | 0.00                  | 300,000.00             | 300,000.00                 | 0.00                     | 300,000.00                       | 0%                    |
| MUEBLES  | 51201  | 100,000.00          | 0.00                  | 100,000.00             | 100,000.00                 | 0.00                     | 100,000.00                       | 0%                    |
| BIENES INFORMATICOS  | 51501  | 200,000.00          | 0.00                  | 200,000.00             | 200,000.00                 | 0.00                     | 200,000.00                       | 0%                    |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION   | 51901  | 300,000.00          | 0.00                  | 300,000.00             | 300,000.00                 | 0.00                     | 300,000.00                       | 0%                    |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 52901  | 1,600,000.00        | 0.00                  | 1,600,000.00           | 1,600,000.00               | 0.00                     | 1,600,000.00                     | 0%                    |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO                                     | 53101  | 1,500,000.00        | 0.00                  | 1,500,000.00           | 1,500,000.00               | 0.00                     | 1,500,000.00                     | 0%                    |
| <b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      |        | <b>1,527,113.95</b> | <b>0.00</b>           | <b>1,527,113.95</b>    | <b>1,527,113.95</b>        | <b>1,127,211.09</b>      | <b>399,902.86</b>                | <b>74%</b>            |
| OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES             | 62201  | 1,527,113.95        | 0.00                  | 1,527,113.95           | 1,527,113.95               | 1,127,211.09             | 399,902.86                       | 74%                   |
| <b>TOTAL</b>   |        | <b>5,965,510.21</b> | <b>56,156.99</b>      | <b>6,021,667.20</b>    | <b>6,021,667.20</b>        | <b>1,128,255.09</b>      | <b>4,893,412.11</b>              | <b>19%</b>            |